



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ЛГ МУП "УТВиВ"


В.В. Билецкий  
2023 г.

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ**  
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  
к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов  
ЛГ МУП "УТВиВ"

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства ПЛАН, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация	Счет-фактура	Финансовые средства ФАКТ, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего					Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Теплоснабжение															
	Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):															
	Магистральные сети															
	Внутриквартальные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (раздельно)															
	Внутриквартальных ветках сетей теплоснабжения:															
	Внутриквартальных ветках сетей ГВС:															
	Прочие работы по теплоснабжению															
	Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:															
1.1	Капитальный ремонт котла № 3, котельной №1	ед.	1	-	12 000,00	-	12 000,00		Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Расторжение договора, в связи с неисполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором.						
	Котельная №1															
1.1	Капитальный ремонт эл. двигателей 75 кВт	ед.	6,00	-	96,00	-	96,00	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Выполнено собственными силами предприятия						выполнено 4 шт
1.2	Капитальный ремонт блок-пункта №1, котельной №1. Адрес: ул. Магистральная, 12/2, г. Лянтор.	ед.	1,00	-	6943,81	-	6943,81	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Договор № 32312357992 от 30.05.2023 г. ООО "Сибстройсервис".	Счет на оплату № 145 от 26.07.2023г	-	6 752,74	-	6 752,74	выполнено
1.3	Приобретение теплообменника пластинчатого водо-водяного бл №3	ед.	1,00	-	200,00	-	200,00	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	т/н №50318/03 от 09.08.2023г	Счет-фактура № 476 от 09.08.2023	-	346,86	-	346,86	выполнено
1.4	Приобретение и монтаж дымохода котла №6	ед.	1,00	-	548,88	-	548,88	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Счет-фактура № 9 от 01.08.2023	Счет-фактура № 9 от 01.08.2024	-	2051,73	-	2051,73	выполнено
1.5	Приобретение и монтаж насоса марки К 100-80-160	ед.	2,00	-	77,05	-	77,05	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Счет-фактура № 1495 от 21.07.2023	Счет на оплату № 1769 от 09.06.2023г	-	85,74	-	85,74	выполнено
	Котельная №2															
1.6	Капитальный ремонт электродвигателей 45 кВт	ед.	1,00	-	70,00	-	70,00	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Выполнено собственными силами предприятия						выполнено
1.7	Приобретение и монтаж насоса марки К 100-80-160	ед.	1,00	-	38,53	-	38,53	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Исключено в связи с недостатком финансовых средств						
1.8	Приобретение и монтаж насоса марки X 50-32-125	ед.	1,00	-	13,99	-	13,99	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Счет-фактура № 4 от 16.06.2023	Счет на оплату № 23191 от 08.06.2023г	-	47,76	-	47,76	выполнено
	Котельная №3															
1.9	Капитальный ремонт электродвигателей 90 кВт	ед.	1,00	-	130,00	-	130,00	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Выполнено собственными силами предприятия						выполнено
1.10	Капитальный ремонт РУ-0,4 и отходящих линий котельной КВГМ-50, г. Лянтор, ул. Магистральная, 12/1	ед.	1,00	-	6 434,94	0,00	6 434,94	19.06.2023г.	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Договор № 32312277091 от 05.05.2023 г. ООО "Пик"	с/ф №10 от 21.06.2023г.	-	6 426,94	-	6 426,94	выполнено
1.11	Приобретение и монтаж насоса марки К 100-80-160	ед.	1,00	-	38,53	-	38,53	-	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	Исключено в связи с недостатком финансовых средств-						

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Финансовые средства ПЛАН, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация	Счет-фактура	Финансовые средства ФАКТ, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего					Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего	
<b>Капитальный ремонт ЦТП</b>																
	Всего по прочим работам по теплоснабжению	ед.	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
2.	<b>Водоснабжение и водоотведение</b>															
<b>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</b>																
<b>Внутриквартальных сетей</b>																
	ВСЕГО по водоснабжению		-	-	-	-	-					-	-	-	-	
3.	<b>Объекты водоотведения</b>															
	ВСЕГО по водоотведению		-									-	-	-	-	
<b>Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)</b>																
	<b>ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ</b>			-	26 591,73	-	26 591,73					-	15 711,76	-	15 711,76	

Заместитель директора по производству -  
Начальник ПТО



А.В. Вержиковский

Исполнитель:  
Инженер 1 кат.  
Алиева Нада Исраиловна  
Телефон: 8 (34638) 24-414 доб. 1137