

4.2	Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника разборного	ед.	1	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	17.04.2025г.	Начальник цеха №1 Н.В. Евграфова	-	С/ф №133 от 17.04.2025 г.	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	217,20	выполнено
4.3	Текущий ремонт наружных стен и пола ЦТП №76. Адрес: микрорайон №3, строение 19/1, г. Лянтор.	ед.	1	0,00	0,00	596,89	0,00	0,00	596,89	17.06.2025г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Договора подряда	-	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	выполнено
	Всего по прочим работам по теплоснабжению	ед.	3,00	0,00	0,00	1 516,19	0,00	0,00	1 516,19					0,00	0,00	717,19	0,00	0,00	717,19	
Раздел II. Водоснабжение и водоотведение																				
5.	Капитальный ремонт инженерных сетей ХВС																			
5.1	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №2-70-11Л до ТК №2-70-7Л у ж.д. №59, г. Лянтор"	км	0,013	54,80	0,00	10,00	219,20	0,00	284,00	30.08.2025 г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Контракт №0587300001225000002 от 14.04.2025 г. ООО "Сибстройсервис"	Счет на оплату №60 от 03.06.2025 г. Счет на оплату №99 от 09.07.2025 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	выполнено
5.2	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №1 от ж.д. №4 до ж.д. №11, г. Лянтор."	км	0,060	0,00	0,00	334,94	0,00	0,00	334,94	31.07.2025г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Договор №32514849923 от 10.06.2025г. ООО "Арма"	Счет на оплату №358 от 31.07.2025 г.	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	397,98	выполнено
	ВСЕГО по водоснабжению		0,073	54,80	0,00	344,94	219,20	0,00	618,94					0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	397,98	
6.	Капитальный ремонт инженерных сетей ВО																			
6.1	"Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм. Адрес: по ул. В. Кингисеппа — пр. Победы, г. Лянтор."	км	0,451	9 859,64	0,00	0,00	39 438,54	11 953,60	61 251,78	01.10.2025г.	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Контракт №0587300001225000001 от 08.04.2025г. ООО "СК" СтройГород"	С/ф №20 от 18.09.2025 г. Счет на оплату № 2 от 18.09.2025г	0,00	8 073,06	0,00	32 292,27	11 330,61	51 695,93	выполнено
6.2	"Капитальный ремонт участка напорного коллектора от КНС-134 до КНС-141 у ж.д. №51. Адрес: г. Лянтор, ул. Комсомольская — микрорайон №1"	км	0,131	0,00	0,00	1 322,34	0,00	0,00	1 322,34	01.10.2025г.	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор №32515177207 от 26.09.2025г. ООО "Арма"	Счет на оплату № 367 от 07.11.2025г	0,00	0,00	1 322,34	0,00	0,00	1 322,34	выполнено
	ВСЕГО по водоотведению		0,58	9 859,64	0,00	1 322,34	39 438,54	11 953,60	62 574,12					0,00	8 073,06	1 322,34	32 292,27	11 330,61	53 018,27	
7.	Прочие работы на объектах водоснабжения и водоотведения																			
7.1	Приобретение насоса СМ200-150-400 с э/д 30 кВт 1000 об/мин	шт	2	0,00	0,00	810,84	0,00	0,00	810,84	26.06.2025г	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	-	С/ф №35 от 26.06.2025 г.	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	выполнено
7.2	Приобретение насоса ВКС 10/45 с э/д 18,5 кВт 1500 об/мин	шт	1	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	216,24	26.06.2025г	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	-	С/ф №35 от 26.06.2025 г.	0,00	0,00	709,33	0,00	0,00	709,33	выполнено
7.3	Чистка азротенка V=5000 м3 РВС-2 первой очереди. Адрес: ул. Обьездная, 30, г. Лянтор	шт	1	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	31.08.2025г	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор №32515052776 от 11.08.2025г. ООО "Арма"	Счет на оплату №366 от 20.08.2025 г.	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1700,00	выполнено
7.4	Чистка азротенка V=5000 м3 РВС-3 первой очереди. Адрес: ул. Обьездная, 30, г. Лянтор	шт	1	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	15.07.2025г	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор №32514857527 от 16.06.2025г. ООО "Арма"	Счет на оплату №357 от 07.07.2025 г.	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1700,00	выполнено
7.5	Приобретение и монтаж роторной воздушувки с горизонтальным устройством глушителя	шт	1	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	21.07.2025г	Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	-	С/ф №250721-005 от 21.07.2025 г.	0,00	0,00	3 360,05	0,00	0,00	3360,05	выполнено
	Всего по прочим работам по водоснабжению и водоотведению		6,00	0,00	0,00	9 827,08	0,00	0,00	9 827,08					0,00	0,00	8 027,38	0,00	0,00	8 027,38	
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)																				
				Местный бюджет	Сургутский район	Средства предприятия	Средства из бюджета автономного округа	Федеральный бюджет	Всего					Местный бюджет	Сургутский район	Средства предприятия	Средства из бюджета автономного округа	Федеральный бюджет	Всего	
	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ			12 095,74	0,00	25 979,67	48 384,14	11 953,60	98 413,15					0,00	10 309,46	19 724,66	41 237,87	11 330,61	82 602,59	

Заместитель директора по производству -
начальник ПТО

В.Р. Габсалямов