

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов
ЛГ МУП "УТВиВ"

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Финансовые средства, тыс. руб.			Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание	
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа							Всего
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
Теплоснабжение													
1.	ВСЕГО по разделу теплоснабжения		1,782	1 222,20	62 670,82	4 888,80	68 781,82						
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):													
<i>Магистральные сети</i>													
Итого		км	0,6	1 222,20	398,77	4 888,80	6 509,77						
1	Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения. Адрес: 4 мкр. от ТК №11М до ТК №14М, г.Лянтор	км	0,556	1 222,20	398,77	4 888,80	6 509,77	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31908001498 от 12.07.2019 ООО"Сибстройсервис"	с/ф №266 от 15.08.2019 г, доп. Согл. с/ф от №274 от 15.08.2019г.	6509,77	ВЫПОЛНЕНО
<i>Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно</i>													
Итого			1,23	0,00	10356,42	0,00	10356,42						
<i>Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения:</i>													
Итого			0,908	0,000	7 048,05	0,00	7 048,05						
1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Парковая от ТК № А-42-2П у магазина "Оптима" до ТК № А-42-3П, г. Лянтор	км	0,160	0,00	2 549,06	0,00	2549,06	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907715249 от 08.05.2019 ООО"Сибстройсервис" СВ: 03.06.19г – 31.08.19г	с-ф №102 от 01.07.2019	2075,78	ВЫПОЛНЕНО
2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ж.д. №1 до ж.д. №2, микрорайон №4, г. Лянтор	км	0,082	0,00	750,00	0,00	750,00	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907853369 от 04.06.2019 ООО"Сибстройсервис" СВ: 07.06.19г – 31.08.19г	с-ф №88 от 17.06.19	1038,00	ВЫПОЛНЕНО
3	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 6 мкр. от ТК №6-7-2П у общ. №38 до ж.д. №33, г.Лянтор.	км	0,158	0,00	2 905,48	0,00	2905,48	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907945850 от 2019 ООО"Сибстройсервис"	с-ф №201 от 17.07.2019	3066,70	ВЫПОЛНЕНО
4	на Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения мкр.Пионерный от ул. Строителей до ж.д. №1,2,3,4, г. Лянтор	км	0,388	0,00	551,85	0,00	551,85	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № SBR003-190058317600034 от 13.05.2019 ООО"Лянторские строители" СВ: 06.19г – 01.08.19г	счет №93 от 22.07.2019 г.	465,51	ВЫПОЛНЕНО
5	Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по ул. Эстонских дорожников к ж.д. № 9, г.Лянтор	км	0,120	0,00	291,66	0,00	291,66	01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № SBR003-190058317600036 от 20.05.2019 ООО"Лянторские строители" СВ: 06.19 - 01.08.19г	счет №80 от 20.06.19 (без НДС)	230,80	ВЫПОЛНЕНО
6	Капитальный ремонт сетей от ТК №6-56-2П (на территории СОШ №6) до ТК №6-56-4П у ж.д. №89, микрорайон №6 г. Лянтор	км	0,270	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31908145793 от 20.08.2019 ООО"Сибстройсервис"	С/Ф от №334 от 03.09.2019 г.	2748,30	ВЫПОЛНЕНО
<i>Внутриквартальных ветхих сетей ГВС:</i>													
Итого		км	0,318	0,00	3308,37	0,00	3308,37					5142,48	
1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Парковая от ТК № А-42-2П у магазина "Оптима" до ТК № А-42-3П, г. Лянтор	км	0,160	0,00	1 274,53	0,00	1274,53	01.09.2018 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907715249 от 08.05.2019 ООО"Сибстройсервис" СВ: 03.06.19г – 31.08.19г	с-ф №102 от 01.07.2019	2075,78	ВЫПОЛНЕНО

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Финансовые средства, тыс. руб.			Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание	
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа							Всего
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: 6 мкр. от ТК №6-7-2П у общ. №38 до ж.д. №33, г.Лянтор. (благоустройство)	км	0,158	0,00	2 033,84	0,00	2033,84	01.09.2018 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907945850 от 2019 ООО"Сибстройсервис" СВ:	с-ф №201 от 17.07.2019	3066,70	ВЫПОЛНЕНО
3	Капитальный ремонт сетей от ТК №6-56-2П (на территории СОШ №6) до ТК №6-56-4П у ж.д., №89, микрорайон №6 г. Лянтор	км	0,270	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31908145793 от 20.08.2019 ООО"Сибстройсервис"	С/Ф от №334 от 03.09.2019 г.	969,58	ВЫПОЛНЕНО
ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения		км	1,782	1222,200	10755,190	4888,800	16866,19	18266,29					
Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:													
Итого				0,00	37577,00	0,00	37577,00						
1	Реконструкция РП-5 котельной КВГМ-50 г. Лянтор, ул. Магистральная, 12/1	шт	1	0,00	37 577,00	0,00	37577,00	31.08.2019 г	С.А. Тонконог	Договор № 31907441478 от 04.03.2019г, доп. сог. №1 от 27.03.19г., доп. сог. №2 от 26.04.19г (изменение суммы договора по д.п. №2) ООО "Интеграл Энерго" срок вып.: 04.03.19г-30.09.19г	с/ф №4 от 01.04.19 с/ф №6 от 22.04.19 с/ф № 20 от 2.08.19 с/ф 34 от 25.09.2019 с/ф 33 от 25.09.2019	41235,94	ВЫПОЛНЕНО
Капитальный ремонт ЦТП													
Итого				0,00	888,69	0,00	888,69						
1	Капитальный ремонт мягкой кровли. Адрес: г. Лянтор - микрорайон №4, ЦТП №9	об.	1	0,00	423,32	0,00	0,00	01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор №31908021321 от 16.07.2019 г. ООО "Лянторские строители"	счет №98 от 05.08.2019	607	ВЫПОЛНЕНО
2	Капитальный ремонт помещений 2 этажа, здания ЦТП-56, мкр. №6, г. Лянтор	об.	1	0,00	465,37	0,00	0,00	01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор № 31907652407 от 16.04.2019 ИП "Астраханцев" СВ:16.04.19г – 06.05.19г	счет №55 от 06.05.2019	404,5869	ВЫПОЛНЕНО
Прочие работы по теплоснабжению													
Итого:				0,00	13449,94	0,00	13449,94						
1	ПИР Реконструкция тепловой камеры УТ-20М	об.	0,020	0,00	250,00	0,00	250,00	30.05.2019 г	А.С. Баранник	Договор № 31907641448 от 15.04.2019 ООО "РИА-Инжиниринг"	счет №15 от 14.05.2019г	252,16	ВЫПОЛНЕНО
2	Выполнение работ по реконструкции тепловой камеры УТ-20М.	об.		Включено дополнительно				01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор № 31907999435 от 15.07.2019 ООО "Сибстройсервис"	с/ф №272 от 15.08.2019г., с/ф №278 от 15.08.2019г. Доп. соглаш. №1 от 15.08.2019 г.	1850,53	ВЫПОЛНЕНО
3	ПИР Реконструкция магистральных сетей от котельной №3 до УТ-1	км	0,094	0,00	1 200,00	0,00	1200,00	01.10.2019 г.	А.С. Баранник	Договор № 31908083053 от 06.08.2019 ООО "Стройпроект"	С/Ф №10 от 15.10.2019г	1221,67	ВЫПОЛНЕНО
4	Демонтаж сети ТС т1-Промзона Магистральные сети теплоснабжения Котельная №3 Промзона	км	4,2	0,00	2 916,28	0,00	2916,28	01.07.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31907697023 от 29.04.2019 ООО"СМК"	счет №3 от 20.05.2019г	1100	ВЫПОЛНЕНО
5	Приобретение насоса WILO BL 125/305-37/4	шт	1,0	Включено дополнительно				01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор №SBR 003-19005817600017 от 02.04.2019 ООО "АСТРА"	с/ф № 30 от 17.05.2019 г.	305,07	ВЫПОЛНЕНО
5	Приобретение насоса WILO BL 125/305-37/4	шт	1,0	Включено дополнительно				01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор №SBR 003-180058317600011 от 09.01.2019	с/ф № 32 от 16.02.2019 г.	305,07	ВЫПОЛНЕНО

Котельная №1

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
4	ПИР "Реконструкция парового котла ДЕ-25 с целью снижения паропроизводительности"	об	1	0,00	393,52	0,00	393,52	01.09.2019 г	А.С. Баранник	Договор №31907790035 от 30.04.2019г ИП "Вичкапов" срок вып.: 30.04.19 -29.05.19	счет № 31907790035 от 20.06.19г (без НДС)	380,00	ВЫПОЛНЕНО
5	Приобретение дымососа в сборе с двигателем на ДН-12,5 котла №5	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор № SBR003-190058317600045 от 08.07.2019г. ООО «ЕвроАвтоматика» срок поставк. до 02.08.2019	с-ф №47 от 22.08.19	214,43	ВЫПОЛНЕНО
6	Приобретение солевого насоса X-50/32/125СД с электродвигателем 4 квт	шт	1	ИСКЛЮЧЕНО (отсутствие финансирования)				01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	от 01.07.19 срок 15.07	ИСКЛЮЧЕНО (отсутствие финансирования)		
7	Техническое диагностирование котла №3,№5	шт	1	0,00	110,00	0,00	110,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор № SBR003-190058317600026 от 08.04.2019 г. ООО «Центр Охраны Труда «Статус» срок вып.: 25.04.19 - 10.05.19	счет №624 от 10.06.19г (без НДС)	28,82	ВЫПОЛНЕНО
8	Теплотехническая наладка котла № 2	шт	1	0,00	150,00	0,00	150,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор подряда № 31908657779 ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»		185,91	Дата Выполнения работ 10.02.2020
9	Теплотехническая наладка котла № 4	шт	1	0,00	150,00	0,00	150,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор подряда № 17-19 от 16.09.2019 г. ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»	с/ф №26 от 14.10.2019г.	99,9216	ВЫПОЛНЕНО
10	Проверка контуров молниезащиты дымовых труб котельной №1 (ежегодно)	шт	6	0,00	35,57	0,00	35,57	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор №42-юр от 14.12.2018г ООО "Электрострой"	счет №56 от 29.04.19г	51,51	ВЫПОЛНЕНО
Котельная №2													
11	Проверка контуров молниезащиты дымовых труб котельной №2	об	1	0,00	23,71	0,00	23,71	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор №42-юр от 14.12.2018г ООО "Электрострой"	счет №56 от 29.04.19г	34,34	ВЫПОЛНЕНО
12	Техническое диагностирование горелок котлов и газопроводов №1-4	шт	3	0,00	224,40	0,00	224,40	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор № SBR003-190058317600027 от 08.04.2019 ЗАО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» срок вып.: 01.06.19г - 15.06.19г	с/ф №29 от 29.07.2019г.	125,67	ВЫПОЛНЕНО
13	Приобретение насосного агрегата "Grundfos.NKG 200-150-315/292A"	шт	2	0,00	960,00	0,00	960,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-190058317600003 от 08.02.2019г. ООО "АСТРА"	счет №18 от 19.03.19г.	1006,68	ВЫПОЛНЕНО
14	Выполнение работ по капитальному ремонту газохода котла №2	шт	1	Включено дополнительно				01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор №31907 от 08.02.2019г. ООО "АСТРА"	с/ф № 00000145 от 16.08.2019	646,38	ВЫПОЛНЕНО
Котельная №3													
15	Проверка контуров молниезащиты дымовых труб котельной №3	об	1	0,00	5,93	0,00	5,93	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор №42-юр от 14.12.2018г ООО "Электрострой"	счет №56 от 29.04.19г	8,59	ВЫПОЛНЕНО
16	Техническое диагностирование бака аварийной подпитки №6	шт	1	0,00	55,00	0,00	55,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор № SBR003-190058317600026 от 08.04.2019 г. ООО «Центр Охраны Труда «Статус» срок вып.: 25.04.19 - 10.05.19	счет №624 от 10.06.19г (без НДС)	14,41	ВЫПОЛНЕНО
17	Теплотехническая наладка котла №3 (срок до 14.12.19)	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор подряда № 31908657779 ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»		3035,37	Дата Выполнения работ 10.02.2020

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Финансовые средства, тыс. руб.			Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание	
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа							Всего
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
18	Приобретение солевого насоса X-50/32/125СД с электродвигателем 4 квт	шт	2	0,00	25,00	0,00	25,00	01.09.2019 г	Л.Н. Шуклина	Договор № SBR003-190058317600046 от 01.07.19 ООО"НПО"ТехноХИМ"	с-ф №463 от 08.07.19	73,48	ВЫПОЛНЕНО
19	ПИР Реконструкция ЦТП-76	об.	1	0,00	3500,00	0,00	3500,00	01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор подряда № 31908458543 ООО «АЭСМ ПРОЕКТ» от 29.11.2019 г.		2400	Дата Выполнения работ 29.02.2020
20	Телемеханизация ЦТП-51,ЦТП-5 с выводом информации в ЦИТС	об.	1	0,00	1200,00	0,00	1200,00	01.09.2019 г	И.А. Беловолов	Договор с ООО "Интеграл-энерго"		4635,52	Дата Выполнения работ 09.02.2020
2. Водоснабжение и водоотведение													
Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения													
Итого		км	0,469	0,00	1400,10	0,00	1400,10						
1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Парковая от ТК № А-42-2П у магазина "Оптима" до ТК № А-42-3П, г. Лянтор	км	0,080	0,00	1 210,10	0,00	1210,10	01.09.2019 г	А.Д. Охрименко	Договор № 31907715249 от 08.05.2019 ООО"Сибстройсервис" СВ: 03.06.19г – 31.08.19г	с-ф №102 от 01.07.2019	1037,89	ВЫПОЛНЕНО
2	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул. Эстонских дорожников к ж.д. № 9, г.Лянтор	км	0,060	0,00	70,00	0,00	70,00	01.09.2019 г	А.Д. Охрименко	Договор № SBR003-190058317600036 от 20.05.2019 ООО"Лянторские строители" СВ: 06.19 - 01.08.19г	счет №80 от 20.06.19 (без НДС)	115,40	ВЫПОЛНЕНО
3	на Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения мкр.Пионерный от ул. Строителей до ж.д. №1,2,3,4, г. Лянтор	км	0,194	0,00	120,00	0,00	120,00	01.09.2019 г	А.Д. Охрименко	Договор № SBR003-190058317600034от 13.05.2019 ООО"Лянторские строители" СВ: .06.19г – 01.08.19г	счет №93 от 22.07.2019 г.	169,28	ВЫПОЛНЕНО
4	Капитальный ремонт сетей от ТК №6-56-2П (на территории СОШ №6) до ТК №6-56-4П у ж.д., №89, микрорайон №6 г. Лянтор	км	0,135	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	И.А. Беловолов	Договор № 31908145793 от 20.08.2019 ООО"Сибстройсервис"	С/Ф от №334 от 03.09.2019 г.	882,74	ВЫПОЛНЕНО
Прочие работы по водоснабжению и водоотведению													
Итого				0,00	2157,94	0,00	2157,94						
1	Приобретение электродвигателей для насоса СДВ 80/18	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	с/ф №6600409346 от 07.08.2019	37,23	ВЫПОЛНЕНО
2	Приобретение электродвигателей для насоса СМ 150-125-315-6	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	с/ф №6600409346 от 07.08.2019	37,23	ВЫПОЛНЕНО
3	Приобретение насосного агрегата СДВ 80/18	шт	1	0,00	120,00	0,00	120,00	01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	с/ф №6600409346 от 07.08.2019	37,23	ВЫПОЛНЕНО
4	Приобретение насосного агрегата СМ 150-125-315-6	шт	1	0,00	150,00	0,00	150,00	01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	с/ф №6600409346 от 07.08.2019	37,23	ВЫПОЛНЕНО
5	Чистка РВС-5000 №3	об	1	0,00	700,00	0,00	700,00	01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № 31907961120 от 02.07.2019 ИП Власов Сергей Владимирович	счет №7-Сч/19 от 08.07.2019	953,83	ВЫПОЛНЕНО

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
6	Выполнение работ по капитальному ремонту воздуховодов, системы теплоснабжения и перфорированных труб РВС №3 1 очереди.	об	1	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № 31908021054 от 19.07.2019 г. ООО "Электрострой"	с-ф №81 от 01.09.2019 г.	1007,94	ВЫПОЛНЕНО
7	Приобретение электродвигателя для насоса	шт	4	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600042 от 01.07.2019г.ООО «Регионэлектросбыт»	С-ф №0130 от 08.07.2019 г.	92,76	ВЫПОЛНЕНО
8	Приобретение насосного агрегата СДВ 80/18	шт	2	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	С-ф №6600415548 от 19.09.2019 г.	212,64	ВЫПОЛНЕНО
9	Приобретение насосного агрегата СМ 150-125-315-6	шт	1	Включено дополнительно				01.09.2019 г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № SBR003-190058317600041 от 01.07.2019 ООО «Теплосеть»	С-ф №6600415548 от 19.09.2019 г.	74,45	ВЫПОЛНЕНО
ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения		км	0,469	0,00	1400,10	0,00	1400,57						
ВСЕГО по инженерным сетям водоотведения		км	0,168	0,00	2157,94	0,00	2157,94						
3 Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва													
Итого				2037,51									
4 Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)													
Итого, тыс.руб.				3 259,71	70798,04	4888,80	78946,55					76909,04	

Зам. директора по производству - начальник ПТО

А. С. Баранник

Ведущий инженер ПТО

С. В. Войтюк