

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ ЛГ МУП "УТВнВ"


№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Теплоснабжение													
ВСЕГО по разделу теплоснабжения				6 547,54	49 160,27	17 530,61	73 238,42					37 195,11	
<i>Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)</i>													
<i>Магистральных ветхих</i>													
Итого		км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Внутриквартальных ветхих</i>													
Итого		км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):</i>													
<i>Магистральных ветхих</i>													
Итого		км	0,315	0,000	10981,68	0,00	10981,68						
1.1	Реконструкция магистральных сетей ТС от котельной №3 до ул-1 по ул. Магистральная г. Лянтор	км	0,315	0,00	10 981,68	0,00	10 981,68	01.09.2020г.	И.А. Беловолов				ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)
<i>Внутриквартальных ветхих</i>													
Итого		км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):</i>													
<i>Магистральные сети</i>													
Итого		км	0,563	0,00	4 388,93	0,00	4 388,93					4 103,67	
1.2	Капитальный ремонт участка магистральных сетей ТС. Адрес: перекресток ул. Магистральная - ул. Обьездная, г. Лянтор	км	0,060	0,00	1 868,08	0,00	1 868,08	01.09.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009217987 от 02.07.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №162 от 31.08.2020	1604,53	ВЫПОЛНЕНО
1.3	Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных сетей ТС. Адрес: перекресток ул. Хантыйская, г.п. Лянтор	км	0,439	0,00	1 887,58	0,00	1 887,58	01.08.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009124988 от 01.06.2020 г.ООО "Электрострой"	Счет-фактура №18 от 14.07.2020 г.	1549,84	ВЫПОЛНЕНО
1.4	Капитальный ремонт участка магистральных сетей теплоснабжения по ул. Ирины Глушук, г. Лянтор	км	0,024	0,00	633,27	0,00	633,27	01.07.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №SBR003-200058317600011 от 12.03.20 г.ООО "Спецтеплострой"	Счет-фактура №70 от 03.06.2020 г.	635,84	ВЫПОЛНЕНО
1.5	Капитальный ремонт изоляции надземных магистральных сетей. Адрес: ул. Хантыйская, г.п. Лянтор	км	0,040	0,00	313,46	0,00	313,46	01.07.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009363941 от 03.08.20 г.ООО "Электрострой"	Счет-фактура №21 от 04.09.2020 г.	313,46	ВЫПОЛНЕНО
<i>Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно</i>													
<i>Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения:</i>													
Итого			1,316	3 178,27	7 487,97	9 236,23	19 902,47					11 341,10	
1.6	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК-16М ул. Парковая до ж.д. №4 микрорайона №4, г. Лянтор	км	0,354	0,00	7 487,97	0,00	7 487,97	01.07.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009333432 от 12.08.20 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №230 от 12.10.2020 г.	5178,62	ВЫПОЛНЕНО
1.7	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор	км	0,416	3 178,27	0,00	0,00	3 178,27	01.09.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009131845 от 01.06.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №125 от 27.07.2020 г., Счет-фактура №132 от 30.08.2020 г.	2455,31	ВЫПОЛНЕНО
1.8	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор	км	1,824	-	0,00	9236,23	9 236,23	01.09.2020г.	И.А. Беловолов				ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)
1.9	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ж.д. №22 до ж.д. 25 микрорайона №3, г. Лянтор.	км	0,251	Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор №32009454001 от 14.09.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №235 от 14.10.2020 г.	824,57	ВЫПОЛНЕНО
1.10	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ж.д. №3 до ж.д. №2 микрорайона №4, г.п. Лянтор	км	0,084	Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор №32009216843 от 02.06.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №162 от 31.08.2020	561,71	ВЫПОЛНЕНО
1.11	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Центральная от ТК у ж.д. №4 до ж.д. №3 микрорайона №4 г.п. Лянтор	км	0,211										
<i>Внутриквартальных ветхих сетей ГВС:</i>													
Итого		км	0,678	3 369,27	0,00	8294,38	11 663,65					1 606,65	
1.12	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайона №3, г. Лянтор	км	0,441	3 369,27	0,00	0,00	3 369,27	01.09.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32009131845 от 01.06.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №125 от 27.07.2020 г., Счет-фактура №132 от 30.08.2020 г.,	1253,27	ВЫПОЛНЕНО
1.13	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор	км	1,638	-	0,00	8294,38	8 294,38	01.09.2020г.	И.А. Беловолов				ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)
1.14	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС. Адрес: от ж.д. №22 до ж.д. 25 микрорайона №3, г. Лянтор.	км	0,237	Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор №32009454001 от 14.09.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №235 от 14.10.2020 г.	353,39	ВЫПОЛНЕНО

	ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения	км	2,558	6 547,54	22 858,59	17 530,61	46 936,74					17 051,42		
Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:														
	Итого	ед.		0,00	13 824,19	0,00	13 824,19					8 881,62		
1.15	Реконструкция котла №6 ДЕ-25 с целью снижения паропроизводительности	об	1	-	1620	0,00	1 620,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №32009124742 от 05.06.2020 г.ООО "Ремэнергомонтаж"	Счет-фактура №98 от 19.08.2020 г. Счет-фактура №100 от 21.08.2020 г.	1697,57	ВЫПОЛНЕНО	
1.16	Капитальный ремонт котла №4, Котельная №1	шт	1	0,00	8 658,82	0,00	8 658,82	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №32008996438 от 20.04.2020 г.ООО "Ремэнергомонтаж"	Счет-фактура №70 от 30.07.2020 г.	5934,05	ВЫПОЛНЕНО	
1.17	Капитальный ремонт дымовой трубы №2, Котельной №1	шт	1	0,00	830,96	0,00	830,96	01.07.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600011 от 12.03.20 г.ООО	Счет-фактура №7 от 27.05.2020 г.	1250,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.18	Капитальный ремонт дымовой трубы №6, Котельная №1	шт	1	0,00	833,84	0,00	833,84	01.07.2020г.	Л.Н. Шуклина					
1.19	Капитальный ремонт дымовой трубы №3, Котельной №2	шт	1	0,00	1 090,09	0,00	1 090,09	01.07.2020г.	Л.Н. Шуклина					
1.15	Капитальный ремонт пола в Котельной №3	шт	1	0,00	790,49	0,00	790,49	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина					
ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)														
Капитальный ремонт ЦТП														
	Итого	ед.		0,00	1 345,38	0,00	1 345,38					1 836,42		
1.21	Капитальный ремонт крыши ЦТП №3	об	1	0,00	500,00	0,00	500,00	01.09.2020г.	И.А. Беловолов	ДОГОВОР ПОДРЯДА №№ 17 - ОЗ; 16 - ОЗ от 03.07.2020 г.	Акт приемки - сдачи выполненных работ от 10.08.2020	99,90	ВЫПОЛНЕНО	
1.22	Капитальный ремонт стен ЦТП №9	об	1	0,00	845,38	0,00	845,38	01.06.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №32008921053 от 23.03.2020 г.ООО "Электрострой"	Счет-фактура №10 от 06.05.2020 г.	980,77	ВЫПОЛНЕНО	
1.23	Капитальный ремонт потолка и стен. Адрес: ул.Эстонских Дорожников стр.25/1, ЦТП №3, г.Лянтор	об			Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор №32009474457 от 02.10.2020 г.ООО "Лянторские строители"	Счет на оплату №207 от 21.10.2020	755,75	ВЫПОЛНЕНО
Прочие работы по теплоснабжению														
	Итого	ед.		0,00	11 132,11	0,00	11 132,11					9 425,65		
Котельная №1														
1.23	Приобретение горелки ГМ - 7	шт	1	0,00	120,00	0,00	120,00	01.07.2020г.	Л.Н. Шуклина	Поставщик ООО "ТД "БиКЗ" без договора	Счет-фактур №27 от 02.03.2020 г.	80,45	ВЫПОЛНЕНО	
1.24	Техническое диагностирование котла №6	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №52 от 11.08.2020 г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактур №00000220 от 06.10.2020 г.	38,82	ВЫПОЛНЕНО	
1.25	Теплотехническая наладка котла №4	шт	1	0,00	500,00	0,00	500,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №32009500441 от 09.10.2020 г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактур №22 от 30.10.2020 г.	160,80	ВЫПОЛНЕНО	
	Пусконаладка котла №6				Включено дополнительно						Договор №32009500441 от 13.10.2020 г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактур №23 от 12.10.2020 г.	522,00	ВЫПОЛНЕНО
1.26	Техническое диагностирование котла №1	шт			Включено дополнительно					Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600006 от 02.30.2020 г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура №00000071 от 20.02.2020 г.	16,32	ВЫПОЛНЕНО
1.27	Техническое диагностирование котла №4	шт	1	0,00	20,00	0,00	20,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №55 от 11.08.2020 г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура №00000206 от 30.09.2020 г.	22,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.28	Теплотехническая наладка котла №5	шт	1	0,00	250,00	0,00	250,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №32008998807 от 18.03.20 г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №12 от 06.03.2020 г.	202,30	ВЫПОЛНЕНО	
1.29	Техническое диагностирование экономайзера котла №1	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600006 от 02.30.2020 г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура №00000058 от	7,95	ВЫПОЛНЕНО	
1.30	Техническое диагностирование экономайзера котла №2	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		7,95			
1.31	Техническое диагностирование экономайзера котла №3	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		7,95			
1.32	Техническое диагностирование экономайзера котла №5, №6	шт	2	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		7,95			
1.33	Техническое диагностирование здания Котельной №1	шт	1	0,00	213,00	0,00	213,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600029 от 30.06.2020 г.	Счет на оплату № 83 от 19.11.2020 г.	95,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.34	Техническое диагностирование горелок котлов №3, №4	шт	2	0,00	31,00	0,00	31,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600022 от 31.03.2020 г. ООО "Энергопрогресс"	Счет на оплату №SBR003-200058317600022 от 12.08.2020 г.	10,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.35	Наладка ХВО	шт	1	0,00	150,00	0,00	150,00	01.08.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600013 от 16.03.2020 г. ООО "Строительно Монтажная компания СпецСтрой"	Счет на оплату №5 от 06.04.2020 г.	309,37	ВЫПОЛНЕНО	
1.36	ЭПБ дымовых труб котлов №1, №2	шт	2	0,00	50,00	0,00	50,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600028 от 30.06.2020 г. ООО "НефтеХимСтандарт"	Счет на оплату №64 от 21.10.2020 г.	25,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.37	Приобретение вентилятора с электродвигателем ВДН-11,2 котла №2	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.10.2020г.	С.А. Тонконог	Договор №SBR003-200058317600012 от 12.03.2020 г. ООО "ЕвроАвтоматик"	Счет-фактура №28 от 28.04.2020 г.	247,97	ВЫПОЛНЕНО	
1.38	Проверка контуров молнезащиты Котельной №1 (ежегодно)	шт	6	0,00	35,57	0,00	35,57	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №02-03 от 16.01.2020 ИП Власов	Счет №6-Сч/20 от 30.04.2020 г.	43,76	ВЫПОЛНЕНО	
1.39	Капитальный ремонт электродвигателя 75 кВт	шт	1	0,00	120,00	0,00	120,00	01.10.2020г.	С.А. Тонконог					

1.40	Диспетчеризация автоматики Котельной №1	об	1	0,00	809,26	0,00	809,26	01.03.2020г.	С.А. Тонконог	Договор №31908658284от 15.01.2020 г. ООО"ИнтегралЭнерго"	Счет-фактура №2 от 02.02.2020 г.	573,22	ВЫПОЛНЕНО	
<i>Котельная №2</i>														
1.41	ЭПБ дымовых труб котлов №1-4	шт	4	0,00	100,00	0,00	100,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600028 от 30.06.2020 г. ООО"НефтеХимСтандарт"	Счет на оплату №64 от 21.10.2020 г.	50,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.42	Проверка контуров молниезащиты котельной №2 (ежегодно)	шт	4	0,00	25,00	0,00	25,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №02-о3 от 16.01.2020 ИП Власов	Счет №6-Сч/20 от 30.04.2020 г.	29,17	ВЫПОЛНЕНО	
1.37	Теплотехническая наладка котла №3	шт	1	0,00	250,00	0,00	250,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)				
1.44	Техническое диагностирование экономайзера котла №1	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		Счет-фактура №00000071 от	7,95	ВЫПОЛНЕНО	
1.45	Техническое диагностирование экономайзера котла №2	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		Счет-фактура №00000058 от 30.03.2020 г.	7,95	ВЫПОЛНЕНО	
1.46	Техническое диагностирование котла №3	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600006 от 02.30.2020 г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура №00000071 от 20.02.2020 г.	16,32	ВЫПОЛНЕНО	
1.47	Техническое диагностирование экономайзера котла №3	шт	1	0,00	15,00	0,00	15,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина		Счет-фактура №00000071 от 20.02.2020 г.	7,95	ВЫПОЛНЕНО	
1.33	Капитальный ремонт электродвигателя 75 кВт	шт	1	0,00	70,00	0,00	70,00	01.10.2020г.	С.А. Тонконог	ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)				
1.49	Преобретение частотного преобразователя на сетевой насос №3	шт	1	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	01.09.2020г.	С.А. Тонконог	Договор №32008962082 от 06.04.2020 г. ООО "А инженеринг"	Счет-фактура от 13.4.2020	1140,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.50	Диспетчеризация автоматики котельной №2	об	1	0,00	971,66	0,00	971,66	01.03.2020г.	С.А. Тонконог	Договор №31908658284от 15.01.2020 г. ООО"ИнтегралЭнерго"	Счет-фактура №2 от 02.02.2020 г.	688,26	ВЫПОЛНЕНО	
<i>Котельная №3</i>														
1.51	Проверка контуров молниезащиты котельной №3 (ежегодно)	шт	1	0,00	7,00	0,00	7,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №02-о3 от 16.01.2020 ИП Власов	Счет №6-Сч/20 от 30.04.2020 г.	7,29	ВЫПОЛНЕНО	
1.52	Наладка ХВО	шт	1	0,00	150,00	0,00	150,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600013 от16.03.2020 г. ООО "Строительно Монтажная компания СпецСтрой"	Счет на оплату №5 от 06.04.2020 г.	309,37	ВЫПОЛНЕНО	
1.53	ЭПБ дымовой трубы	шт	1	0,00	30,00	0,00	30,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600028 от 30.06.2020 г. ООО"НефтеХимСтандарт"	Счет на оплату №64 от 21.10.2020 г.	34,45	ВЫПОЛНЕНО	
1.54	Капитальный ремонт электродвигателя 90 кВт	шт	1	0,00	130,00	0,00	130,00	01.10.2020г.	С.А. Тонконог	Поставщик ООО "Сургутэлектроремонт" без договора	Счет №171 от 17.07.2020 г.	8,10	ВЫПОЛНЕНО	
1.55	Техническое диагностирование бака аварийной подпитки 2000 м3	шт	1	0,00	50,00	0,00	50,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №56 от 28.09.2020 ООО"Промтехмонтаж"	счет-фактура №00000260 от 13.11.2020 г.	94,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.56	Техническое диагностирование горелок котлов №1-3	шт	6	0,00	37,00	0,00	37,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина	Договор №SBR003-200058317600022 от 31.03.2020 г. ООО"Энергопрогресс"	Счет на оплату №SBR003-200058317600022 от 12.08.2020 г.	77,02	ВЫПОЛНЕНО	
1.57	Техническое диагностирование внутреннего газоснабжения котлов №1-3	шт	1	0,00	35,00	0,00	35,00	01.09.2020г.	Л.Н. Шуклина					
1.58	Диспетчеризация автоматики котельной №3	об	1	0,00	971,66	0,00	971,66	01.03.2020г.	С.А. Тонконог	Договор №31908658284от 15.01.2020 г. ООО"ИнтегралЭнерго"	Счет-фактура №2 от 02.02.2020 г.	688,26	ВЫПОЛНЕНО	
1.59	Разработка ПИР на "Капитальный ремонт АСУ ТП котельной №3"	Включено дополнительно									Договор №32009347318 от 07.08.2020г. ООО"Сургут-Оргрес"	Счет-фактура №19 от 01.10.2020 г.	930,00	ВЫПОЛНЕНО
<i>ЦТП</i>														
1.59	Техническое обследование ЦТП №1,3,4,5,6,7,12,13,33,42,51,56,70,73,76,77	шт	17	0,00	970,00	0,00	970,00	01.09.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №SBR003-200058317600030 от 31.03.2020 г. ООО"Энергопрогресс"	Счет на оплату №BR003-200058317600030 jп 20/10/2020 u/	265,00	ВЫПОЛНЕНО	
1.60	Диспетчеризация ЦТП №5,10,51	шт	3	0,00	2 700,96	0,00	2 700,96	01.03.2020г.	И.А. Беловолов	Договор №31908658284от 15.01.2020 г. ООО"ИнтегралЭнерго"	Счет-фактура №2 от 02.02.2020 г.	2685,78	ВЫПОЛНЕНО	
2.														
<i>Водоснабжение и водоотведение</i>														
<i>Замена инженерных сетей водоснабжения</i>														
Итого		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>Магистральных ветхих</i>														
Итого		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>Внутриквартальных ветхих</i>														
Итого		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</i>														
Итого		км	1,41	1 497,45	7 854,44	4 339,61	13 691,50					10 373,30		
<i>Магистральных сетей</i>														

Итого		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Внутриквартальных сетей													
Итого		км	0,779	1 497,45	7 854,44	4 339,61	13 691,50					10 373,30	
2.1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК-16М ул. Парковая до ж.д. №4 микрорайон №4, г. Лянтор	км	0,156	0,00	3 299,79	0,00	3 299,79	01.09.2020г.	А.Д. Охрименко	Договор №32009333432 от 12.08.20 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №230 от 12.10.2020 г.	2219,41	ВЫПОЛНЕНО
2.2	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №76 до ж.д. №23, микрорайон №3, г. Лянтор	км	0,196	1 497,45	0,00	0,00	1 497,45	01.09.2020г.	А.Д. Охрименко	Договор №32009131845 от 01.06.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №125 от 27.07.2020 г., Счет-фактура №132 от 30.08.2020 г.,	2648,79	ВЫПОЛНЕНО
2.3	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП №73 до т/к №7-73-2С, микрорайон №7, г. Лянтор	км	0,834	0,00	0,00	4 339,61	4 339,61	01.09.2020г.	А.Д. Охрименко	ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)			
2.4	Капитальный ремонт водоводов от станции дегазации до станции обезжелезивания ВОС 16000 по адресу: ул. Магистральная №5, г. Лянтор	км	0,224	0,00	4 554,65	0,00	4 554,65	01.08.2020г.	А.Д. Охрименко	Договор №32008913965 от 23.03.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет фактура № 56 от 25.05.2020 г.	4510,43	ВЫПОЛНЕНО
2.5.	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Центральная от ТК у ж.д. №4 до ж.д. №3 микрорайона №4 г.п. Лянтор	км	0,203	Включено дополнительно					А.Д. Охрименко	Договор №32009216843 от 02.06.2020 г.ООО "Сибстройсервис"	Счет-фактура №163от 31.08.2020	994,67	ВЫПОЛНЕНО
Капитальный ремонт канализационного коллектора													
Итого		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ремонт внутриквартальных канализационных сетей													
Итого		км	0,518	2 588,54	3 815,88	10 354,15	16 758,56					17 266,780	
2.6	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду400 по адресу: мкр №4 от ж.д. №6 до ж.д. №29 по проспекту Победы, г. Лянтор	км	0,350	1 574,99	3 628,19	6 299,96	11 503,14	01.12.2020г.	А.Э. Абдуллаев	Контракт №0587300001220000003 с ООО «ЛайнерТек»	Счет-фактура №24 от 09.10.2020; Счет-фактура №25 от 09.10.2020	11682,61	ВЫПОЛНЕНО
2.7	Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду400 по адресу: мкр №4 от ж.д. №29 до ж.д. №30 по В.Г. Кингсеппа, г. Лянтор	км	0,168	1 013,55	187,69	4 054,18	5 255,42	01.12.2020г.	А.Э. Абдуллаев	Контракт №0587300001220000003 с ООО «ЛайнерТек»	Счет-фактура №26 от 09.10.2020; Счет-фактура №27 от 09.10.2020	5584,17	ВЫПОЛНЕНО
Прочие работы по водоснабжению и водоотведению													
Итого		км		0,00	2 550,19	0,00	2 550,19					2 266,00	
2.8	ПИР Реконструкция КНС-81	шт	1	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	01.12.2020г.	Е.А. Зайцева	Договор №32008855358 от 02.03.2020 г.ООО "РИА-Инжиниринг"	Счет-фактура №50 от 19.11.2020;	1820,00	ВЫПОЛНЕНО
2.9	Приобретение насосного агрегата СМ 200-150-400-6	шт	1	0,00	140,00	0,00	140,00	01.10.2020г.	С.А. Тонконог	ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)			
2.10	Разработка технического задания на ПИР КОС	шт	1	0,00	100,00	0,00	100,00	01.12.2020г.	Е.А. Зайцева	Договор №29/20 от 22.04.2020 г. с МУП "Сибай волоконал"	Счет-фактура №1299 от 30.04.2020	50,00	ВЫПОЛНЕНО
2.11	Капитальный ремонт двухскатной кровли здания АБК ВОС по адресу: ул. Магистральная 5, г. Лянтор	шт	1	0,00	810,19	0,00	810,19	01.10.2020г.	А.Д. Охрименко	Договор подряда: 09-ОЗ; 10-ОЗ; 11-ОЗ; 08-ОЗ. От 15.04.2020 г.	Акт приема выполненных работ от 20.05.2020 г.	396,00	ВЫПОЛНЕНО
ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения		км	1,41	1 497,45	7 854,44	4 339,61	13 691,50					10 373,30	
ВСЕГО по инженерным сетям водоотведения		км	0,52	2 588,54	3 815,88	10 354,15	16 758,56					17 266,78	
3. Газоснабжение													
ВСЕГО по разделу газоснабжение													
Реконструкция газопроводов													
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
высокого давления													
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
среднего давления													
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
низкого давления													
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ВСЕГО по инженернымсетям газоснабжения:													
ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт													
Итого:													
Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного мтоплива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза													
Итого													
4. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва													
Итого					2 037,51								
5. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)													
Итого					10 633,53	63 380,77	32 224,37	106 238,67				67 101,19	

Начальник ПТО
Исполнитель:
Инженер ПТО



Е.А. Зайцева
С. В. Войтюк