

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ЛГ МУП «УТВиВ»  
 В.В.Билецкий  
 "22" 3/2021  
 2021 г.

Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. ЛГ МУП «УТВиВ»

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация.	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, тыс.руб. с НДС	Примечание	
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
<b>Теплоснабжение</b>														
ВСЕГО по разделу теплоснабжения				4 234,21	31 350,72	34 481,34	70 066,26					61 711,51		
<i>Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)</i>														
<i>Магистральных ветках</i>														
Итого	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00								
<i>Внутриквартальных ветках</i>														
Итого	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00								
<i>Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):</i>														
<i>Магистральных ветках</i>														
Итого	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
<i>Внутриквартальных ветках</i>														
Итого	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00								
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):</i>														
<i>Магистральные сети</i>														
Итого	км	0,608	914,50	0,00	3657,98	4572,48					3736,41			
1.1	Капитальный ремонт участка магистральных сетей теплоснабжения по ул. Дружбы народов, стр. №18, №19/1, г. Лянтор	км	0,608	914,50	0,00	3657,98	4 572,48	01.08.2021г.	И.А. Беловолов	Контракт № 0587300001221000005 30.04.2021 г. ООО «Сибстройсервис»	Сф №181 от 16.07.2021 Сф №182 от 16.07.2021	3736,41	выполнено	
<i>Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно</i>														
<i>Внутриквартальных ветках сетей теплоснабжения:</i>														
Итого			0,572	0,00	5770,66	0,00	5770,66					8221,90		
1.2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6 от ТК у ЦТП - 56 до ТК СОШ №6	км	0,572	0,00	5 770,66	0,00	5 770,66	01.09.2021г.	И.А. Беловолов	Договор №32110050914 от 07.04.2021 г. ООО "Сибстройсервис"	1. Счет-фактура №211 от 30.07.2021 г.; 2. Счет-фактура №218 от 30.07.2021 г.; 3. Счет-фактура №212 от 30.07.2021 г.; 4. Счет-фактура №219 от 30.07.2021 г.	8221,90	выполнено	
<i>Внутриквартальных ветках сетей ГВС:</i>														
Итого	км	0,572	0,00	5770,66	0,00	5770,66						5849,99		
1.3	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6 от ТК у ЦТП - 56 до ТК СОШ №6	км	0,572	0,00	5770,66	0,00	5 770,66	01.09.2021г.	И.А. Беловолов	Договор №32110050914 от 07.04.2021 г. ООО "Сибстройсервис"	1. Счет-фактура №211 от 30.07.2021 г.; 2. Счет-фактура №218 от 30.07.2021 г.; 3. Счет-фактура №212 от 30.07.2021 г.; 4. Счет-фактура №219 от 30.07.2021 г.	5849,99	выполнено	
ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения				км	1,752	914,50	11541,32	3657,98	16113,80				17808,30	
<i>Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:</i>														
Итого	ед.		3319,71	6 027,54	13278,87	22 626,12						25 209,22		
1.4	Капитальный ремонт котла №3 ДЕВ-25-14 Г. Котельная №2	об	1	0,00	6 027,54	0,00	6 027,54	01.08.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №32110050914 от 29.03.2021 г. ООО "Ремнегромонтаж"	1. СФ №133 от 21.07.2021 2. СФ №144 от 04.08.2021 3. СФ №145 от 04.08.2021	6886,38	выполнено	

1.5	Капитальный ремонт АСУТП котельной №3		1	3319,71	0,00	13278,87	16 598,58	01.09.2021г.	С.А. Тонконог	Контракт № 0587300001221000003 от 01.04.2021 г. ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»	СФ №5 от 09.06.2021 г.; СФ №7 от 31.08.2021 г.; СФ №8 от 31.08.2021 г.	18322,83	выполнено
<i>Капитальный ремонт ЦТП</i>													
	<b>Итого</b>	ед.		<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>17544,49</b>	<b>25 244,49</b>					<b>13 739,72</b>	
1.6	Выполнение демонтажных работ в нежилых помещениях, в здании ЦТП №73 (1,2 этаж)	об	1	0,00	500,00	0,00	500,00	01.08.2021г.	И.А. Беловолов	Договор подряда №18-ОЗ, 17-ОЗ, 16-ОЗ от 02.08.2021 г.	Акт приемки-выполненных работ от 01.09.2021 г.ж	229,00	выполнено
1.7	Реконструкция (Капитальный ремонт) ЦТП-76.	об	1	0,00	7 200,00	17544,49	24 744,49	10.09.2021г.	И.А. Беловолов	Контракт № 0587300001221000007 от 17.09.2021 г. ООО «Пик»	1.Счет №11 от 01.12.2021г.; 2.Счет №12 от 02.12.2021г.	11509,827	выполнено
1.8	Капитальный ремонт мягкой кровли ЦТП №33. Адрес: ул. Нефтяников, строение №12/2, г. Лянтор	об	1	Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор № 3211011891 от 19.07.2021 г. ИП Акрамова З. А.	Счет №1 от 09.09.2021 г.	986,5	выполнено
1.9	Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ЦТП №5 с заменой кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	об	м	Включено дополнительно					И.А. Беловолов	Договор № 32110577120 16.09.2021 г. ООО «Пик»	1.Счет №10 от 18.11.2021 г.;	1014,39	выполнено
<i>Прочие работы по теплоснабжению</i>													
	<b>Итого</b>	ед.		<b>0,00</b>	<b>6 081,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081,86</b>					<b>4 954,28</b>	
<i>Котельная №1</i>													
1.10	Капитальный ремонт блок-пантонов котельной №1	шт	1	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	ИСКЛЮЧЕНО (ОТСУТСТВУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ)			
1.11	Проверка контуров молнезащиты Котельной №1 (ежегодно)	шт	1	0,00	45,27	0,00	45,27	01.07.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор подряда от 27.10.2021 г. ИП Власов С. В.	Счет № 3-Сч/21 от 30.05.2021 г.	45,27	выполнено
1.12	Теплотехническая наладка котла №3	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №320099660547 от 04.12.2020"СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №3 от 10.02.2021г.	126,88	выполнено
1.13	Теплотехническая наладка котла №1	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	20.12.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №25-ОЗ от 05.10.2021 г. ООО "СУРГУТ ОРГРЭС"	Счет-фактура №25 от 17.12.2021	100,00	выполнено
1.14	Наружный осмотр паропроводов экспертной организацией	шт	1	0,00	100,00	0,00	100,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №25 от 15.04.2021"СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №00000089 от 30.04.2021г.	88,65	выполнено
<i>Котельная №2</i>													
1.15	Проверка контуров молнезащиты Котельной №2 (ежегодно)	шт	4	0,00	30,18	0,00	30,18	01.07.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор подряда от 27.10.2021 г. ИП Власов С. В.	Счет № 3-Сч/21 от 30.05.2021 г.	30,18	выполнено
1.16	Теплотехническая наладка котла №1	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.05.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №320099660547 от 04.12.2020"СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №3 от 10.02.2021г.	126,88	выполнено
1.17	Теплотехническая наладка котла №3 (после кап.ремонта)	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №15-ОЗ от 22.07.2021 г. ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №9 от 9.09.2021 г.	100,00	выполнено
1.18	Теплотехническая наладка котла №2,4	шт	1	0,00	400,00	0,00	400,00	20.12.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №24-ОЗ от 05.10.2021 г. ООО "СУРГУТ ОРГРЭС"	Счет-фактура №18 от 22.11.2021	100,00	выполнено
1.19	Техническое диагностирование котла №3 ЭПБ	шт	1	0,00	38,00	0,00	38,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №46/21 от 01.08.2021г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура от 28.07.2021 г. №0000040	60,82	выполнено
1.20	Техническое диагностирование котла №1 ЭПБ	шт	1	0,00	38,00	0,00	38,00	01.09.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №58/21 от 10.09.2021г. ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура от 28.07.2021 г. №00000233	38,82	выполнено
<i>Котельная №3</i>													
1.21	Проверка контуров молнезащиты Котельной №3 (ежегодно)	шт	1	0,00	7,55	0,00	7,55	01.07.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор подряда от 27.10.2021 г. ИП Власов С. В.	Счет № 3-Сч/21 от 30.05.2021 г.	7,55	выполнено
1.22	Теплотехническая наладка котла №2	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	20.12.2021г.	Л.Н. Шуклина	Исключено. В связи с проведением пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний 3-х водогрейных котлов КНМ-50.			
1.23	Теплотехническая наладка котла №1	шт	1	0,00	200,00	0,00	200,00	01.05.2021г.	Л.Н. Шуклина	Договор №320099660547 от 04.12.2020"СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №3 от 10.02.2021г.	181,24	выполнено
1.24	Капитальный ремонт тепловой камеры в микрорайоне №1, г. Лянтор	шт	1	0,00	222,86	0,00	222,86	01.08.2021г.	И.А. Беловолов	Выполнено собственными силами предприятия ЛГ МУП "УТВВ"			
1.25	Выполнение пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний 3-х водогрейных котлов КВГМ-50. Адрес: ул. Магистральная, строение 12/1	шт	1	Включено дополнительно					Л.Н. Шуклина	Договор №32110553470 от 13.08.2021 "СУРГУТ-ОРГРЭС"	Счет-фактура №14 от 29.09.2021 г.	3948,00	выполнено
<i>2.</i>													
<i>Водоснабжение и водоотведение</i>													
<i>Замена инженерных сетей водоснабжения</i>													
	<b>Итого</b>	км		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<i>Магистральных ветхих</i>													
	<b>Итого</b>	км		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<i>Внутриквартальных ветхих</i>													
	<b>Итого</b>	км		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</i>													
	<b>Итого</b>	км		<b>0,286</b>	<b>-</b>	<b>2 885,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885,33</b>				<b>776,40</b>	

Магистральных сетей														
Итого	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Внутриквартальных сетей														
Итого	км	0,286	-	2 885,33	0,00	2 885,33					776,40			
2.1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: мкр. 6 от ТК у ЦТП - 56 до ТК СОШ №6	км	0,286	0,00	2 885,33	0,00	2 885,33	01.09.2021г.	В.Н. Запукляя	Договор №32110050914 от 07.04.2021 г. ООО "Сибстройсервис"	1. Счет-фактура № 81 от 08.06.2021г. 2. Счет фактура №168 от 02.07.21г.	776,40	выполнено	
Капитальный ремонт канализационного коллектора														
Итого	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ремонт внутриквартальных канализационных сетей														
Итого	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Прочие работы по водоснабжению и водоотведению														
Итого	км		0,00	360,00	0,00	360,00					2 430,00			
2.2	Техническое диагностирование РЧВ V=5000 м3	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.10.2021г.	В.Н. Запукляя	Договор №39/21 от 02.07.2021 г. ООО «Промтехмонтаж»	Счет-фактура № 00000154 от 14.07.2021г.	78,00	выполнено	
2.3	Техническое диагностирование РЧВ V=2000 м3	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.10.2021г.	В.Н. Запукляя	Договор №40/21 от 02.07.2021 г. ООО «Промтехмонтаж»	Счет-фактура №00000139 от 29.07.2021г.	59,00	выполнено	
2.4	Техническое диагностирование РВС - 5000 №2 1 очереди	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.10.2021г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № 42/21 от 02.09.2021 г. ООО «Промтехмонтаж»	СФ №00000173 от16.08.2021	98,0	выполнено	
2.5	Техническое диагностирование РВС - 5000 №1, №3 1 очереди	шт	1	0,00	90,00	0,00	90,00	01.10.2021г.	А.Э. Абдуллаев	Договор № 41/21 от 02.09.2021 г. ООО«Промтехмонтаж»	СФ №00000234 от18.10.2021г.	98,00	выполнено	
2.6	Выполнение работ по капитальному ремонту изоляции надземных сетей ТС и ХВС	км	0,346							Включено дополнительно	Договор № 32110546609 от 06.09.2021 г. ИП Акрамова З. А.	Счет №2 от 17.09.2021г.	597	выполнено
2.7	Выполнение работ по чистке, промывке и текущему ремонту РВС КОС-7000 2 очереди. Адрес: ул. Объездная, стр. 30, г.п. Лянтор.	шт	1							Включено дополнительно	Договор №32110553018 от 06.09.2021 г.	Счет №10 от 12.10.2021г.	1500	выполнено
	ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения	км	0,286	-	3 245,33	0,00	3 245,33					3 206,40		
	ВСЕГО по инженерным сетям водоотведения	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
3.										Газоснабжение				
	ВСЕГО по разделу газоснабжение													
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Реконструкция газопроводов				
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			высокого давления				
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			среднего давления				
		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			низкого давления				
	ВСЕГО по инженерным сетям газоснабжения:	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
										ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование				
										реконструкция и капитальный ремонт				
Итого:														
Итого										Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза				
4.										Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва				
Итого					1 705,27									
5.										Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)				
Итого				4 234,21	34 956,05	34 481,34	73 671,59					64 917,91		

Начальник ПТО



Е.А. Зайцева

Исполнитель:  
Вед. инженер ПТО С. В. Войтков  
Телефон: 8 (34638) 24-414, доб. 1138  
E-mail: pto@lgsvix.ru