


№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства ПЛАН, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация	Счет-фактура	Финансовые средства ФАКТ, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего					Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего	
1.6	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла ж.д. №35 ввод в ж.д. №15 и ж.д. №16 до угла ж.д. №11, микрорайон №3, г. Лянтор	км	0,645	2 765,97	296,25	-	3 062,22	31.12.2022 г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Контракт №0587300001222000008 от 30.05.2022г. ООО "Сибстройсервис"	с/ф №78 от 27.06.2022г.	265,24	2387,19	-	2 652,43	выполнено
1.7	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №2-70-11Л до ТК №2-70-7Л у ж.д. №59, г. Лянтор"	км	0,296	2 142,52	180,38	-	2 322,90	31.12.2022 г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Исключено в связи с недостатком финансовых средств						
ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения		км	2,96	15 019,52	1 390,94	-	16 410,46					1 216,26	11 796,99	-	13 013,25	
Прочие работы по теплоснабжению																
Котельная №1																
1.8	Теплотехническая наладка котла №4 (до 14.01.22)	ед.	1,00	-	200,00	-	200,00	14.01.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	Исключено в связи с недостатком финансовых средств						
1.9	Капитальный ремонт блок - понтонов котельной №1. Адрес: ул. Магистральная, 12/2, г. Лянтор.	ед.	1,00	-	10000,00	-	10000,00	31.12.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	Договор № 32211635382 от 22.08.2022 г. ООО "Сибстройсервис", Доп. соглашение №1 от 06.10.2022 г.	с/ф №232 от 09.11.2022 г.	-	5529,88	-	5 529,88	выполнено
1.10	Проверка контуров молниезащиты котельной №1 (ежегодно). Адрес: ул. Магистральная, 12/2, г. Лянтор.	ед.	6,00	-	45,27	-	45,27	01.07.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ИП "С.В. Власов"	Счет №9-Сч/22 от 29.04.2022 г.	-	45,27	-	45,27	выполнено
1.11	Экспертиза промышленной безопасности котла №1	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	27.09.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000076 от 18.04.2022г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.12	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла №2	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	10.05.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000076 от 18.04.2022г.	-	14,28	-	14,28	выполнено
1.13	Экспертиза промышленной безопасности котла №2	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	06.05.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000179 от 17.08.2022г.	-	16,80	-	16,8	выполнено
1.14	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла №4	ед.	1,00	-	11,90	-	11,90	31.03.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000029 от 28.02.2022г.	-	14,28	-	14,28	выполнено
1.15	Экспертиза промышленной безопасности котла №4	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	21.08.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000178 от 17.08.2022г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.16	Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котлов 3 - 6	ед.	4,00	-	100,00	-	100,00	06.07.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000152 от 18.07.2022г.	-	99,36	-	99,36	выполнено
1.17	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной №1	ед.	1,00	-	277,64	-	277,64	30.11.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф 00000302 от 07.12.2022 г. с/ф 00000303 от 07.12.2022 г.	-	238,94	-	238,94	выполнено
Котельная №2																
1.18	Проверка контуров молниезащиты котельной №2 (ежегодно). Адрес: ул. Озерная, 24, г. Лянтор.	ед.	4,00	-	30,18	-	30,18	01.07.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ИП "С.В. Власов"	Счет №9-Сч/22 от 29.04.2022 г.	-	30,18	-	30,18	выполнено
1.19	Экспертиза промышленной безопасности котла №4	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	20.08.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000178 от 17.08.2022г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.20	Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла №4	ед.	1,00	-	11,90	-	11,90	31.03.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000029 от 28.02.2022г.	-	14,28	-	14,28	выполнено
1.21	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной №2	ед.	1,00	-	183,88	-	183,88	24.10.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000064 от 04.04.2022 г. с/ф 00000251 от 31.10.2022 с/ф 00000253 от 31.10.2022	-	298,14	-	298,14	выполнено
Котельная №3																
1.22	Проверка контуров молниезащиты котельной №3 (ежегодно). Адрес: ул. Магистральная, 12/1, г. Лянтор.	ед.	1,00	-	7,55	-	7,55	01.07.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ИП "С.В. Власов"	Счет №9-Сч/22 от 29.04.2022 г.	-	7,55	-	7,55	выполнено

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Финансовые средства ПЛАН, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация	Счет-фактура	Финансовые средства ФАКТ, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего					Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего	
1.23	Техническое диагностирование котла №1	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	28.05.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №00000179 от 17.08.2022г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.24	Техническое диагностирование котла №2	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	26.09.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф 00000210 от 30.09.2022 г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.25	Техническое диагностирование котла №3	ед.	1,00	-	20,00	-	20,00	26.09.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф 00000210 от 30.09.2022 г.	-	24,00	-	24,00	выполнено
1.26	Внутренний и наружный осмотр бака	ед.	1,00	-	10,00	-	10,00	01.11.2022	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	с/ф 00000217 от 06.10.2022 г.	-	12,00	-	12,00	выполнено
1.27	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной №3	ед.	1,00	-	405,18	-	405,18	02.11.2022г.	Начальник цеха №1 Л.Н. Шуклина	ООО "Промтехмонтаж"	счёт №52 от 13.04.2022 г. с/ф 00000262 от 07.11.2022 с/ф 00000263 от 07.11.2022	-	299,94	-	299,94	выполнено
Капитальный ремонт ЦТП																
1.27	Капитальный ремонт кровли здания ЦТП №5. Адрес: ул. Магистральная, строение №28/1	об.	1,00	-	300,00	-	300,00	31.10.2022г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов			-	72,00	-	72,00	выполнено
1.28	Капитальный ремонт фасада здания ЦТП №5. Адрес: ул. Магистральная, строение №28/1	об.	1,00	-	350,00	-	350,00	31.10.2022г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Исключено в связи с недостатком финансовых средств						
1.29	Капитальный ремонт пола в здании ЦТП №76. Адрес: микрорайон №3, строение №19/1	об.	1,00	-	100,00	-	100,00	31.10.2022г.	Начальник цеха №2 И.А. Беловолов	Выполнено собственными силами предприятия						выполнено
	Всего по прочим работам по теплоснабжению	ед.	34,00	-	12 193,50	-	12 193,50					-	6836,90	-	6 836,90	
2.	Водоснабжение и водоотведение															
	Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения															
	Внутриквартальных сетей															
2.1	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул. Эстонских дорожников от ТК № Ф-3-4Л до ТК № Ф-3-6Л и к ж.д. №39, г. Лянтор	км	0,270	1300,64	109,42	-	1410,05	31.10.2022г.	Начальник цеха №4 В.Н. Запущлая	Контракт №0587300001222000009 от 18.07.2022 г. ООО "Сибстройсервис" Доп. соглашение №1 от 18.07.2022 г. Доп. соглашение №2 от 22.09.2022 г. Доп. соглашение №3 от 26.09.2022 г.	С/ф №174 от 14.09.2022 г. (осн.) С/ф №194 от 29.09.2022 г. (доп.№3)	274,79	2473,07	-	2 747,86	выполнено
2.2	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от угла ж.д. №35 ввод в ж.д. №15 и ж.д. №16 до угла ж.д. №11, микрорайон №3, г. Лянтор	км	0,015	61,47	6,58	-	68,05	31.10.2022г.	Начальник цеха №4 В.Н. Запущлая	Контракт №0587300001222000008 от 30.05.2022г. ООО "Сибстройсервис"	с/ф №78 от 27.06.2022г.	204,00	1836,00	-	2 040,00	выполнено
2.3	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: микрорайон №2 от ТК №2-70-11Л до ТК №2-70-7Л у ж.д. №59, г. Лянтор"	км	0,148	1071,26	90,19	-	1161,45	31.10.2022г.	Начальник цеха №4 В.Н. Запущлая	Исключено в связи с недостатком финансовых средств						
	ВСЕГО по водоснабжению		0,43	2433,36	206,19	0,00	2639,55					478,79	4309,07	-	4 787,86	
3	Объекты водоотведения															
3.1	Чистка азротенка V-5000м3 РВС-1 1 очереди. Адрес: ул. Обьездная, стр. 30, г.п. Лянтор."	ед.	1,00						Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор № 32211328868 от 16.05.22 г. ИП "Акрамов"	Счёт №2 от 20.06.2022 г.	-	1 400,00	-	1 400,00	выполнено
3.2	Чистка азротенка V-5000м3 РВС-2 2 очереди. Адрес: ул. Обьездная, стр. 30, г.п. Лянтор.	ед.	1,00						Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор № 32211424557 от 21.06.22 г. ИП "Акрамов"	Счёт №3 от 06.07.2022 г.	-	1 400,00	-	1 400,00	выполнено
3.3	Закупка электродвигателя на компрессор роторный №1	ед.	1,00						Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор SBR003-220058317600014 от 19.04.2022 г. ООО "Практик-Поволжье"	С/ф №ППНН0003878 от 19.04.2022 г.	-	1 152,01	-	1 152,01	выполнено

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства ПЛАН, тыс. руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Договор, подрядная организация	Счет-фактура	Финансовые средства ФАКТ, тыс. руб. (с НДС)				Примечание
				Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего					Местный бюджет	Средства предприятий	Средства из бюджета автономного округа	Всего	
3.4	Закупка электродвигателя на компрессор роторный №2	ед	1,00	Включено дополнительно				Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор SBR003-220058317600026 от 27.06.2022 г. ООО "Практик-Поволжье"	С/ф №ППНН0006206 от 29.06.2022 г.	-	1 157,76	-	1 157,76	выполнено	
3.5	Закупка устройства главного пуска	ед.	1,00	Включено дополнительно				Начальник цеха №3 А.Э. Абдуллаев	Договор №32211429011 от 31.05.2022 г. ООО "ЭнергоПромИнжиниринг"	с/ф №4 от 13.06.2022 г.	-	294,96	-	294,96	выполнено	
ВСЕГО по водоотведению			5,00								-	5 404,73	-	5 404,73		
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)																
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ				17 452,88	13 790,63	-	31 243,51				1 695,05	28 347,69	-	30 042,74		

Заместитель директора по производству -
Начальник ПТО



А.В. Вержиковский