

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. ЛГ МУП "УТВиВ" по состоянию на 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	местный бюджет	средства предприятия	План - Финансовые средства, тыс. руб. с (НДС) всего	Договор, подрядная организация, с/фактура	местный бюджет	средства предприятия	Общая сумма	Фактическое выполнение работ	Примечание
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	км	114,01	18 009,53	49 701,95	67 711,48						
	протяженность магистральных тепловых сетей (двухтрубно)	км	13,705	0,00	3 304,40	3 304,40						
	протяженность внутриквартальных сетей (в двухтрубно с учетом ГВС)	км	100,30	11 837,05	26 365,85	41 002,60						
	<u>Замена инжекционных сетей теплоснабжения:</u>											
	Магистральных ветках (двухтрубно)	км	0,000									
	Внутриквартальных ветках(двухтрубно)	км	0,000									
	ИТОГО	км	0,000	0,00	0,00	0,00						
	<u>Реконструкция инжекционных сетей теплоснабжения:</u>											
	Магистральных ветках	км	0,00									
1	Реконструкция сетей ГВС: работы по замене тепловой защитной изоляции магистральных наружных трубопроводов пересечение ул. Хантыйская и ул. Озерная	м3	11	0,00	1 799,59	1 799,59						
	ИТОГО	км	0,000	0,00	1 799,59	1 799,59						
	<u>Капитальный ремонт инжекционных сетей теплоснабжения</u>											
	Магистральных ветках:		0,0945									
1	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: МТК ул. Парковая - ввод на ЦТП-76 микрорайон №3	км	0,0945	0,00	3 304,40	3 304,40	Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстройсервис" с/ф №185 от 12.08.2016 г.	0,000	3 254,829	3 254,829	12.08.2016 г.	
	ИТОГО (двухтрубное исполнение)	км	0,095	0,00	0,00	3304,400						
	<u>Внутриквартальных ветках сетей теплоснабжения:</u>											
1	Капитальный ремонт сетей ГС и ГВС на участке ул. Салавата Юлеева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (большинный комплекс)	км	0,122	1 827,62	0,00	1 827,62	Договор № 55-зк от 18.05.2016г. ООО "Сибстройсервис" с/ф №175 от 29.07.2016 г.	1 274,907	0,000	1 274,907	29.07.2016 г.	
2	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ТК 6-7-3П до 6-7-4П, 6 мкр. г. Лантор	км	0,187	0,00	3 103,92	3 103,92						
3	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ТК до ж.д. 62- ж.д. 63 микрорайон №6	км	0,2250	2 581,66	0,00	2 581,66	Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстройсервис" с/ф №101 от 23.06.2016 г.	2 420,66	238,23	2 658,888	23.06.2016 г.	
4	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ж.д.№ 63 - ж.д. № 65 микрорайон №6	км	0,2725	0,00	2 731,04	2 731,04	Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстройсервис" с/ф №186 от 15.08.2016 г.	0,00	3 287,655	3 287,655	15.08.2016 г.	
5	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ж.д.№ 65 - ж.д. № 68,79 микрорайон №6	км	0,2525	1 938,99	0,00	1 938,99	Договор № 55-зк от 18.05.2016г. ООО "Сибстройсервис" с/ф №166 от 12.07.2016 г.	2 123,81	0,00	2 123,814	12.07.2016 г.	
6	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д.17, 27 микрорайон №6	км	0,1850	0,00	2 193,82	2 193,82						
7	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ТК- ж.д.63 - 52-53-64 микрорайон №3	км	0,345	0,00	3 010,47	3 010,47	Договор № 99 от 19.07.2016 ООО "Сибстройсервис" с/ф №224 от 05.09.2016 г.	2500,765	46,334	2 547,099	05.09.2016 г.	
8	Капитальный ремонт участка сетей ГВС. Адрес: ТК- ж.д.63 -55-57-56 микрорайон №3	км	0,312	0,00	2 530,32	2 530,32						
9	Капитальный ремонт сетей ГС. Адрес: тк-14М ж.д. №11 до ж.д. №12 микрорайон №4	км	0,1065	717,10	361,26	1 078,36	Договор № 88-ЗК от 30.06.07.2016 ООО "Сибстройсервис" с/ф №220 от 23.08.2016 г.	717,099	361,262	1 078,361	23.08.2016 г.	
10	Капитальный ремонт сетей ГВС на участке ул.Набережная д.7 до тк В-33-5П (Вахтовый поселок)	км	0,065	0,00	842,41	842,41	Договор № 99-ЗК от 19.07.2016 ООО "Сибстройсервис" с/ф №225 от 09.09.2016 г.	623,121	110,618	733,739	09.09.2016 г.	

11	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ТК кафе "Канзас" - ТК общ. №3 ул. 60 лет СССР.	км	0,080	824,73	185,05	1 009,78	1 009,78	983,901	1,000	984,901	16.09.2016 г.
12	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Назаргалеева ж.д.№ 26	км	0,09	0,00	368,30	368,30	368,30	0,000	434,596	434,596	15.10.2016 г.
13	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от тк1-1-3Л ж.д.№22 мкр.№1	км	0,921	0,00	2 437,39	2 437,39	2 437,39	0,000	2 876,120	2 876,120	15.10.2016 г.
ИТОГО (бухгалтерское исчисление)			км	2,153	7 890,10	17 763,99	25 654,087	10 644,27	7 355,81	18 000,080	
Внутриквартирных ветках сетей ТВС:											
1	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке ул. Салавата Юлеева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (большинный комплекс)	км	0,012	260,00	0,00	260,00	260,00	781,394	0,000	781,394	29.07.2016 г.
2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК 6-7-3П до 6-7-4П, 6 мкр. г. Лянтор	км	0,187	0,00	2 069,28	2 069,28	2 069,28	Исключено отсутствием финансирования			
3	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК до ж.д. 62- ж.д. 63 микрорайон №6	км	0,1850	1 721,11	0,00	1 721,11	1 721,11	1 579,336	0,000	1 579,336	23.06.2016 г.
4	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д.№ 63 - ж.д. № 65 микрорайон №6	км	0,3025	0,00	1 820,69	1 820,69	1 820,69	0,000	1 195,801	1 195,801	15.08.2016 г.
2	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д.№ 65 - ж.д. № 68,79 микрорайон №6	км	0,1765	1 292,66	0,00	1 292,66	1 292,66	1 059,361	0,000	1 059,361	12.07.2016 г.
6	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д.17, 27 микрорайон №6	км	0,1575	0,00	1 462,55	1 462,55	1 462,55	Исключено отсутствием финансирования			
7	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК- ж.д.63 - 52-53-64 микрорайон №3	км	0,277	0,00	2 006,97	2 006,97	2 006,97	2310,352	46,334	2356,686	05.09.2016 г.
8	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК- ж.д.63 -55-57-56 микрорайон №3	км	0,231	0,00	1 686,88	1 686,88	1 686,88	Исключено отсутствием финансирования			
9	Капитальный ремонт сетей ТВС на участке ул.Набережная д.7 до ТК В-33-5П (Вахтовый поселок)	км	0,065	0,00	561,60	561,60	561,60	623,119	0,000	623,119	09.09.2016 г.
10	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ТК кафе "Канзас" - ТК общ. №3 ул. 60 лет СССР.	км	0,085	673,18	0,00	673,18	673,18	572,575	0,000	572,575	16.09.2016 г.
11	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Назаргалеева ж.д.№ 26	км	0,07	0,00	130,33	130,33	130,33	0,000	153,794	153,794	15.10.2016 г.
12	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от тк1-1-3Л ж.д.№22 мкр.№1	км	0,21	0,00	606,66	606,66	606,66	0,000	715,860	715,860	15.10.2016 г.
ИТОГО (бухгалтерское исчисление)			км	1,679	3 946,95	9 607,970	13 548,970	6 926,137	2 111,789	9 037,926	
Прочие работы											
ИТОГО											
Количество котельных / количество котлов (работашие без учета консервации)			шт	3/13	6 172,48	20 031,70	26 204,18	17 570,407	12 722,428	30 292,835	
Капитальный ремонт котлов, котельного и вспомогательного оборудования											
Котельная №1											
Прочие работы											
1	Приобретение задвижки чугунной 300 мм фланцевой с электроприводом	шт.	1	0,00	606,10	606,10	606,10	0,000	162,132	162,132	11.03.2016 г.
2	Капитальный ремонт котла №2 ДЕВ-25-14 ГМ (с ремонтом воздухохода и газохода)	шт.	1	0,00	6 172,476	6 172,476	6 172,476	0,000	6 172,477	6 172,477	01.08.2016 г.

3	Приобретение охладителя выпара ОВА-2	шт.	1	0,00	74,00	74,00	74,00	с/ф № 250 от 23.08.2016г. ООО "Империал" (приобрет. 2 шт.)	0,000	117,900	117,900	23.08.2016 г.	Разовая сделка без договора
4	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2.3) (соединение полумуфт - пальцы) - исходные насосы - 2 шт.	шт.	2	0,00	80,50	80,50	80,50	с/ф № 6750 от 29.07.2016г. АО "ТМС Лигвиромаш"	0,000	25,299	25,299	29.07.2016 г.	Разовая сделка без договора
5	Приобретение питающего насоса ЦНСГ-160-198 с электродвигателями 55 кВт. 3000 об/мин	шт.	1	0,00	125,00	125,00	125,00	Исключено отсутствием финансирования					
6	Приобретение элементов экономайзера ЭП 1-808	компл.	1	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	Договор № 17-нор от 04.03.2016 г. ООО "Олдвис" с/ф 0516/01-1 от 16.05.2016г.	0,000	1 871,700	1 871,700	16.05.2016 г.	
7	Приобретение солевого насоса Х- 50/32/125СД с электродвигателем 4кВт	шт.	1	0,00	240,00	240,00	240,00	Исключено отсутствием финансирования					
8	Приобретение пластинчатых теплообменников блок 3	шт	1	0,00	50,00	50,00	50,00	Исключено отсутствием финансирования					
9	Монтаж системы управления котлов №1. 2 котельной №1	шт.	2	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Исключено отсутствием финансирования					
10	Техническое диагностирование котлов	шт.	4	0,00	157,60	157,60	157,60	Договор № 16(ПТО) от 11.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж" 2 шт. с/ф№000000052 от 26.04.2016г.	0,000	63,024	63,024	26.04.2016	
11	Техническое диагностирование экономайзеров	шт.	3	0,00	61,90	61,90	61,90	Исключено отсутствием финансирования					
12	Техническое диагностирование газового оборудования	блок	3	0,00	205,32	205,32	205,32	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	0,000	58,310	58,310	19.05.2016 г.	
13	Теплотехническая наладка котла № 2	шт.	2	0,00	165,00	165,00	165,00	Договор № 152-ЗК от 21.11.2016 г. ООО "Экогаск" с/ф№12 от 30.12.2016г.	0,000	115,397	115,397	30.11.2016г.	
14	Наладка системы ХВО	систем	1	0,00	550,00	550,00	550,00	Договор №170-ЗК от 05.12.2016 ООО "КотлоХимЭксперт"	0,000	270,000	270,000		Подписание договора
	ИТОГО			0,00	14 887,90	14 887,90	14 887,90		0,000	8 856,239	8 856,239		
	Котельная №2												
	Прочие работы												
1	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2.3) (соединение полумуфт - пальцы) - подпиточные насосы - 2 шт.	шт.	2	0,00	80,50	80,50	80,50	Исключено отсутствием финансирования					
2	Теплотехническая наладка котлов № 2	шт	1	0,00	165,00	165,00	165,00	Исключено отсутствием финансирования					
3	Техническое диагностирование котлов	шт	3	0,00	118,20	118,20	118,20	Договор № 11(ПТО) от 15.03.2016г. ООО "Промтехмонтаж" с/ф№000000036 от 07.04.2016г.	0,000	101,598	101,598	07.04.2016	
4	Техническое диагностирование экономайзеров	шт	3	0,00	61,90	61,90	61,90	Договор № 16(ПТО) от 11.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж" с/ф№000000052 от 26.04.2016г.	0,000	54,545	54,545	26.04.2016	
5	Техническое диагностирование газового оборудования	блок	1	0,00	68,44	68,44	68,44	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	0,000	19,437	19,437	19.05.2016 г.	
	ИТОГО			0,00	494,04	494,04	494,04		0,000	175,580	175,580		
	Котельная №3												
	Прочие работы												
1	Капитальный ремонт бака аварийной подпитки № 6	шт.	1	0,00	3 952,70	3 952,70	3 952,70	Договор № 79-нор от 20.06.2016г. ООО "СМК-Технология" Счет-фактура № 4 от 25.04.2016г.	0,000	3 535,620	3 535,620	В работе	
2	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (соединение полумуфт - пальцы) - подпиточные насосы - 2 шт.	шт.	2	0,00	80,50	80,50	80,50	Исключено отсутствием финансирования					
3	Выполнение работ по замене электромагнитного клапана и автоматизации деаэратора	шт.	1	0,00	436,07	436,07	436,07	Исключено отсутствием финансирования					
4	Теплотехническая наладка котла №3	шт.	1	0,00	250,00	250,00	250,00	Договор № 152-ЗК от 21.11.2016 г. ООО "Экогаск" с/ф№12 от 30.12.2016г.	0,000	173,096	173,096	30.11.2016г.	
5	Техническое диагностирование газового оборудования	блок	1	0,00	68,44	68,44	68,44	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	0,000	19,438	19,438	19.05.2016 г.	
6	Экспертиза грузопольземных механизмов	шт.	7	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Договор № 20(ПТО) от 25.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж" с/ф№000000067 от 10.05.2016г.	0,000	49,044	49,044	10.05.2016 г.	
	ИТОГО			0,00	6 287,71	6 287,71	6 287,71		0,000	3 777,198	3 777,198		
	Количество ЦТП	шт	38*	0,00	4 634,53	4 634,53	4 634,53						
	Капитальный ремонт ЦТП												
	Прочие работы												
1	Капитальный ремонт электродвигателей	шт.	5	0,00	85,70	85,70	85,70	Исключено отсутствием финансирования					

