

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального, энергетического хозяйства ЛГ МУП "УТВнВ"
по состоянию на 31.12.2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Обоснование включения в план	Кол-во	Ориентировочная или сметная стоимость, с учетом целевой программы, руб.	Номер договора, подрядчик, сумма договора	Платежный документ	Фактическое выполнение, % или сумма, тыс. руб. (в т.ч. НДС)	Источники финансирования	Примечание
ЦЕХ №1 "Производство и передача теплотенергии"									
Участок №1 (Котельная №1 (ДЭВ/ДЕ- 25/14))									
1	Приобретение деаэратора полнокомплектного марки ДА-50-15	Износ оборудования	2 шт.	2 000,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
2	Приобретение задвижки чугунной 300мм, 200мм фланцевой с электроприводом	Износ оборудования	4 шт.	606,10	ООО "ЕвроАвтоматика"	с/ф № 22 от 11.03.2016г. (задвижка в комплекте) с/ф № 23 от 11.03.2016г. (электропривод)	162,132	Амортизационные отчисления	Приобретена задвижка чугунная 300 мм с электроприводом в количестве 1 шт.
3	Капитальный ремонт котла № 2 ДЕ-25-14 ГМ. (с ремонтом воздуховода и газохода)	Износ оборудования	1 шт.	7 000,00	Договор № 38-кор от 25.04.2016 г. ООО "СМК-Технология"	с/ф № 92 от 01.08.2016	6 172,477	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
4	Приобретение питательного насоса ЦНГ-160-198 с электродвигателем 55 кВт 3000 об/мин	Износ оборудования	1 шт.	125,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
5	Приобретение элементов экономайзера ЭП 1-808	Износ оборудования	1 комплект	2 900,00	Договор № 17-кор от 04.03.2016 г. ООО "Олдие"	с/ф 0516/ол-1 от 16.05.2016г.	1 871,700	Амортизационные отчисления	
6	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2.3) (соединение полумуфт - пальцы) - исходной воды насосы - 2 шт.	Износ оборудования	2 шт.	80,50	АО "ГМС Литвиномаш"	с/ф № 6750 от 29.07.2016г.	25,299	Амортизационные отчисления	Разовая сделка без договора
7	Приобретение солевого насоса Х-50/32/125СД с электродвигателем 4 квт	Износ оборудования	1 шт.	240,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
8	Приобретение теплообменников пластинчатых водо-водяных, блок №3	Износ оборудования	1 шт.	50,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
9	Монтаж системы управления котлов № 5,6 котельной № 1	Износ оборудования	2 сист.	3 500,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
10	Приобретение охладителя пара ОВА-2	Износ оборудования	1 шт.	74,00	ООО "Империум" (приобрет. 2 шт.)	с/ф № 250 от 23.08.2016г.	117,900	Амортизационные отчисления	Разовая сделка без договора
11	Техническое диагностирование котлов	Требования ПТБ, Ростехнадзора	4 шт.	157,60	Договор № 16 (ПТО) от 11.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж" 2 шт.	с/ф № 00000052 от 26.04.2016г.	63,024	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
12	Техническое диагностирование экономайзеров котлов	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт.	61,90	исключено (отсутствие финансирования)			Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
13	Техническое диагностирование газового оборудования	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 блока	205,32	Разовая сделка	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	58,310	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
14	Теплотехническая наладка котлов № 2, 6 (до декабря 2016)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	2 шт.	165,00	Договор № 152-ЗК от 21.11.2016 г. ООО "Экогаск"	с/ф № 12 от 30.12.2016г.	115,397	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
15	Наладка системы ХВО на котельной №1 (срок до декабря 16)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 система	450,00	Договор № 170-ЗК от 05.12.2016 ООО "КотлоХимЭксперт"		270,000	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	Подписание договора
ИТОГО по участку №1, в том числе:				17 541,42			8 856,24		
кап. ремонт				7 000,00			6 172,48		
амортизация				9 501,60			2 177,03		
услуги				1 039,82			506,73		
целевые				0,00			0,00		
Участок №2 (Котельная №2 ДЭВ-25-14 ГМ)									
1	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2.3) (соединение полумуфт - пальцы) - подпиточные насосы - 2 шт.	Износ оборудования	2 шт.	80,50	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
2	Приобретение теплообменников пластинчатых водо-водяных	Износ оборудования	2 шт.	450,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
3	Теплотехническая наладка котла № 2 (срок до 11.16)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт.	165,00	исключено (отсутствие финансирования)			Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
4	Техническое диагностирование котлов	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт.	118,20	Договор № 11(ПТО) от 15.03.2016г. ООО "Промтехмонтаж"	с/ф № 00000036 от 07.04.2016г.	101,598	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	
5	Техническое диагностирование экономайзеров котлов	Требования ПТБ, Ростехнадзора	3 шт.	61,90	Договор № 16(ПТО) от 11.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж"	с/ф № 00000052 от 26.04.2016г.	54,545	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги строений организаций"	

6	Техническое диагностирование газового оборудования	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 блок	68,44	Разовая сделка	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	19,437	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций"		
ИТОГО по участку №2, в том числе:				944,04			175,58			
кап.ремонт				0,00			0,00			
амортизация				530,50			0,00			
услуга				413,54			175,58			
целевые				0,00			0,00			
Участок №3 (Котельная №3 КВГМ-50)										
1	Капитальный ремонт бака аварийной подпитки № 6	Физический износ оборудования	1 шт.	3 952,70		Договор № 79-кор от 20.06.2016г. ООО "СМК-Технология"	Счет-фактура № 4 от 25.04.2016г.	3 535,620	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
2	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2,3) (соединение полумуфт - пальцы) - подпиточные насосы - 2 шт.	Износ оборудования	2 шт.	80,50		исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
3	Выполнение работ по замене электромагнитного клапана и автоматизации деаэратора котельной № 3	Износ оборудования	1 шт.	436,07		исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
4	Теплотехническая наладка котла №3 (срок до 12.16)	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 шт.	250,00		Договор № 152-ЗК от 21.11.2016 г. ООО "Экогаз"	с/ф №12 от 30.12.2016г.	173,096	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций"	
5	Техническое диагностирование газового оборудования	Требования ПТБ, Ростехнадзора	1 блок	68,44		Разовая сделка	счет на оплату № 24 от 19.05.2016г.	19,438	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций"	
6	Экспертиза грузоподъемных механизмов	Требования ПТБ, Ростехнадзора	2 ед.	167,40		Договор № 20(ПТО) от 25.04.2016г. ООО "Промтехмонтаж"	с/ф №0000067 от 10.05.2016г.	49,044	Средства предприятия за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг по статье "услуги стронних организаций"	
ИТОГО по участку №3				4 955,11				3 777,20		
кап.ремонт				3 952,70				3 535,62		
амортизация				516,57				0,00		
услуга				485,84				241,58		
целевые				0,00				0,00		
Итого по цеху №1				23 440,57				12 809,02		
кап.ремонт				10 952,70				9 708,10		
амортизация				10 548,67				2 177,03		
услуга				1 939,20				923,89		
целевые				0,00				0,00		
ЦЕХ №2 "Передача теплотенргии"										
Участок №4										
1	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке ул. Салавата Юлаева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (большинный комплекс)	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,134	2 087,62		Договор № 55-зк от 18.05.2016г. ООО "Сибстроясервис"	с/ф №175 от 29.07.2016 г.	2 056,30	Целевые средства	
2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК 6-7-ЭП до 6-7-4П, 6 мкр. г. Лянтор	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей		5 173,20		исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
3	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК до ж.д. 62- ж.д. 63 микрорайон №6	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,410	4 302,77		Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстроясервис"	с/ф №101 от 23.06.2016 г.	4 238,22	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ и Целевые средства	
4	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д. № 63 - ж.д. № 65 микрорайон №6	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,575	4 551,73		Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстроясервис"	с/ф №186 от 15.08.2016 г.	4 487,46	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
5	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д. № 65 - ж.д. № 68,79 микрорайон №6	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,429	3 231,65		Договор № 55-зк от 18.05.2016г. ООО "Сибстроясервис"	с/ф №166 от 12.07.2016 г.	3 183,18	Целевые средства	
6	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д. 17, 27 микрорайон №6	Физический износ элементов трубопроводов и		3 656,37		исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
7	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: МТК ул. Парковая - ввод на ЦТП-76 микрорайон №3	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,095	3 304,40		Договор № 54-ЗК от 18.05.2016г. ООО "Сибстроясервис"	с/ф №185 от 12.08.2016 г.	3 254,83	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
8	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.63 - 52-53-64 микрорайон №3	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,622	5 017,44		Договор № 99 от 19.07.2016 ООО "Сибстроясервис"	с/ф №224 от 05.09.2016 г.	4 903,79	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ и Целевые средства	
9	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.63 -55-57-56 микрорайон №3	Физический износ элементов трубопроводов и		4 217,20		исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	
10	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: территория детского сада "Ромашка" микрорайон №3	Физический износ элементов трубопроводов и		3 500,00		исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ	Перенос на 2017 года
11	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: тк-14М ж.д. №11 до ж.д. №12 микрорайон №4	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,107	1 200,00		Договор № 88-ЗК от 30.06.07.2016 ООО "Сибстроясервис"	с/ф №220 от 23.08.2016 г.	1 078,36	Кап.ремонт за счет расходов, связанных с производством работ и Целевые средства МО Сурутский район, ХМАО-Югра	

12	Капитальный ремонт сетей ТВС на участке ул.Набережная д.7 до т/к В-33-5П (Вахтовый поселок)	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,130	1 404,01	Договор № 99-ЗК от 19.07.2016 ООО "Сибстройсервис"	с/ф №225 от 09.09.2016 г.	1 356,86	Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ и Целевые средства	
13	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ТК кафе "Капза" - ТК общ. №3 ул. 60 лет СССР.	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,25	2 103,71	Договор № 88 от 30.06.2016 ООО "Сибстройсервис"	с/ф №219 от 16.09.2016 г.	2 109,39	Целевые средства	
14	Реконструкция сетей ТВС: работы по замене тепловой защитной изоляции магистральных наружных трубопроводов пересечение ул. Хантыйская и ул. Озерная	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей		1 799,59	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
15	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ул.Назаргалеева ж.д.№ 26	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	0,180	930,00	Договор № 98-эк от 19.07.2016г. ООО "Сибстройсервис"	с/ф №303 от 15.10.2016 г.	886,93	Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
16	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от тк1-1-3Л ж.д.№22 мкр.№1	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей	1,341	4 900,58	Договор № 98-эк от 19.07.2016г. ООО "Сибстройсервис"	с/ф №302 от 15.10.2016 г.	4 673,64	Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
ИТОГО по участку №4, в том числе:				47 163,04			32 224,95		
<i>кап.ремонт</i>				<i>38 482,99</i>			<i>14 102,63</i>		
<i>амортизация</i>				<i>0,00</i>			<i>0,000</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,000</i>		
<i>целевые</i>				<i>8 680,05</i>			<i>18 122,32</i>		
Участок №5 (ЦТП и ИТП)									
1	Капитальный ремонт электродвигателей	Физический износ оборудования	5 шт.	85,70	исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
2	Приобретение теплообменников пластинчатых водо-водяных на ЦТП №33	Физический износ оборудования	4 шт.	1 200,00	Договор № 66-эк от 01.06.2016 г. ООО "Сантехкомплект-Урал"	с/ф ТЮМ 0000006514 от 01.08.2016г.	802,23	Амортизационные отчисления	
3	Приобретение сетевых насосов, насосов ТВС марки Wilo в комплекте с преобразователем частоты на ЦТП №1, 33,76	Физический износ оборудования	6 насосов в комплекте с 6 ЧРП	2 971,63	Договор № 06-юр от 26.01.2016 г. ООО "Ласка"	с/ф № 54 от 09.02.2016г.; с/ф № 61 от 16.02.2016г.; с/ф № 72 от 25.02.2016г.; с/ф № 137 от 26.01.2016г.	2 005,00	Амортизационные отчисления	
4	Приобретение и монтаж системы автоматизации производственного процесса ЦТП №2 (мкр. №1)	Физический износ оборудования	1 система	377,20				Амортизационные отчисления	Перенос на январь 2017 года
ИТОГО по участку №5, в том числе:				4 634,53			2 807,23		
<i>кап.ремонт</i>				<i>85,70</i>			<i>0,00</i>		
<i>амортизация</i>				<i>4 548,83</i>			<i>2 807,23</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>целевые</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
Итого по цеху №2				51 797,57			35 032,19		
<i>кап.ремонт</i>				<i>38 568,69</i>			<i>14 102,63</i>		
<i>амортизация</i>				<i>4 548,83</i>			<i>2 807,23</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>целевые</i>				<i>8 680,05</i>			<i>18 122,32</i>		
ЦЕХ №3 "Водоотведение"									
Участок №7									
1	Реконструкция КНС-85	Физический износ оборудования	1 шт.	12 289,33	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
2	ПБР КНС №81, №79	Физический износ оборудования	2 шт.	600,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
3	Выполнение работ по прокладке второго ввода на КНС №81, 46, 84, 102, 108, 141	Физический износ оборудования	6 шт.	2 557,50	Договор № 114-ЗК от 05.09.2016г. ООО "ЭМА"	с/ф №350 от 15.09.2016 г.	880,000	Амортизационные отчисления	Выполнено 2 шт. КНС №85, 141
ИТОГО по участку №7, в том числе:				15 446,83			880,00		
<i>кап.ремонт</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>амортизация</i>				<i>15 446,83</i>			<i>880,00</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>целевые</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
Участок №8									
1	Приобретение блока воздухоудовки RBS 145/F для компрессора роторного	Физический износ оборудования	1 шт.	1 210,00	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
ИТОГО по участку №8, в том числе:				1 210,00			0,00		
<i>кап.ремонт</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>амортизация</i>				<i>1 210,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>целевые</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
Участок №9									
1	Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации. Адрес: Общесжит №4 - КНС-46 мкр. Пионерный	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей		987,80	исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
2	Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации. Адрес: Общесжит №10 - КНС-46 мкр. Пионерный	Физический износ элементов трубопроводов и несущих конструкций сетей		682,82	исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
3	Капитальный ремонт самотечного коллектора. Адрес: Ул. Набережная - КНС-46 микрорайон Пионерный	Физический износ элементов трубопроводов и		1 974,00	исключено (отсутствие финансирования)			Кап.ремонта счет расходов, связанных с производством работ	
4	Реконструкция сборного самотечного коллектора по ул. В. Кингисеппа Ду 400 мм на участке от ул. Озерной до ул.	Физический износ элементов трубопроводов и		1 624,28	исключено (отсутствие финансирования)			Амортизационные отчисления	
ИТОГО по участку №9, в том числе:				5 268,90			0,00		
<i>кап.ремонт</i>				<i>3 644,62</i>			<i>0,00</i>		
<i>амортизация</i>				<i>1 624,28</i>			<i>0,00</i>		
<i>услуга</i>				<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		

Итого по цеху №3			21 925,73		0,00	
кап.ремонт			3 644,62		0,00	
амортизация			18 281,11		0,00	
услуга			0,00		0,00	
целевые			0,00		0,00	
4 ЦЕХ №4 "Водоснабжение"						
<u>Участок №10</u>						
1	Приобретение насосов SP 46-11N	Физический износ оборудования	1 шт	660,00	исключено (отсутствие финансирования)	Амортизационные отчисления
2	Приобретение шкафа управления скважинными насосами Hydro Control MP 204-S	Физический износ оборудования	1 шт	300,00	исключено (отсутствие финансирования)	Амортизационные отчисления
ИТОГО по участку №10, в том числе:			960,00		0,00	
кап.ремонт			0,00		0,00	
амортизация			960,00		0,00	
услуга			0,00		0,00	
целевые			0,00		0,00	
<u>Участок №11</u>						
1	Приобретение компрессора 4ВУ1-7/11М6	Физический износ оборудования	1 шт	850,00	исключено (отсутствие финансирования)	Амортизационные отчисления
ИТОГО по участку №11, в том числе:			850,00		0,00	
кап.ремонт			0,00		0,00	
амортизация			850,00		0,00	
услуга			0,00		0,00	
целевые			0,00		0,00	
<u>Участок №12</u>						
ИТОГО по участку №12, в том числе:			0,00		0,00	
кап.ремонт			0,00		0,00	
амортизация			0,00		0,00	
услуга			0,00		0,00	
целевые			0,00		0,00	
Итого по цеху №4			1 810,00		0,00	
кап.ремонт			0,00		0,00	
амортизация			1 810,00		0,00	
услуга			0,00		0,00	
целевые			0,00		0,00	
ВСЕГО:			98 973,87		47 841,20	
кап.ремонт			19 146,15		23 810,73	
амортизация			35 188,61		4 984,26	
услуга			1 939,20		923,89	
целевые			8 680,05		18 122,32	

Заместитель директора по производству-
начальник ПТО

А.С.Баранник

Исп. Ведущий инженер ПТО Р.А.Колокольников
8(34638)77600(80190)