



СОГЛАСОВАНО:

Глава города Лянтор

С.А. Махнев

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЛГ МУП "УТВив"

В.В. Билецкий

2015 г.

### МЕРОПРИЯТИЯ до подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. ЛГ МУП "УТВив"

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)				Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа-Сург. район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия	всего		
<b>1</b>	<b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>	км	<b>114,01</b>	<b>10 335,83</b>	<b>24 791,28</b>	<b>34 110,66</b>	<b>69 237,77</b>		
	протяженность магистральных тепловых сетей (двухтрубном)	км	<b>14,264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	протяженность внутриквартальных сетей (в двухтрубном с учетом ГВС)	км	<b>99,75</b>	<b>10 335,83</b>	<b>24 791,28</b>	<b>8 302,24</b>	<b>43 429,35</b>		
	Замена инженерных сетей теплоснабжения								
	<i>Магистральных ветках (двухтрубно)</i>	км	<b>0,000</b>						
	Внутриквартальных ветках(двухтрубно)	км	<b>3,370</b>						
	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения								
	<i>Магистральных ветках</i>	км	<b>0</b>						
	<b>ИТОГО</b>	км	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения								
	<i>Магистральных ветках</i>	км	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>ИТОГО (двухтрубное исчисление)</b>	км	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Внутриквартальных ветках сетей теплоснабжения								
1	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от ж.д. №22 до ж.д. №23, мкр. №3	км	<b>0,097</b>			<b>940,80</b>	<b>940,80</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
2	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от т/к 6-7-3П до т/к 6-7-4П мкр.6	км	<b>0,187</b>	<b>2 796,87</b>			<b>2 796,87</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
3	Капитальный ремонт участка сетей ТС. Адрес: ТК ж.д.№ 65 - до ж.д. №68,79, мкр. №6	км	<b>0,2425</b>	<b>2 023,20</b>			<b>2 023,20</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
4	"Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТС ЦПП-56-ж.д. 95 мкр. 6»: участок №1-«Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 6-56-1С до ж.д. №71, 72, мкр. №6»	км	<b>0,378</b>		<b>4 038,11</b>		<b>4 038,11</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
5	"Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТС ЦПП-56-ж.д. 95 мкр. 6»: участок №2-«Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 6-56-4С до ж.д. №84, мкр. №6»	км	<b>0,289</b>		<b>2 547,91</b>		<b>2 547,91</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
6	"Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от ЦПП-56 до т/к ДК "Строитель", 6 мкр. г.Лянтор"	км	<b>0,1825</b>		<b>5 224,22</b>		<b>5 224,22</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
7	Капитальный ремонт сетей ТС на участке ул. Салавата Юлаева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (больничный комплекс)	км	<b>0,13</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	01.09.2015 г.	А.С.Баранник

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)			Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа-Сург. район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия		
				всего				
8	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от ТК ж.д. 54 к ж.д. 39, 25 1 мкр. г. Лянтор	км	0,149		1 676,12		01.09.2015 г.	А.С.Баранник
9	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от ТК А-42-1Л до ж.д.26 ул. Назаргалеева	км	0,067		1 388,40		01.09.2015 г.	А.С.Баранник
10	Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: от ТК А-42-1П до ТК А-42-2П(магазин "Оптима"),ул. И.Глушук	км	0,118		4 191,02		01.09.2015 г.	А.С.Баранник
<b>ИТОГО (двухтрубное исчисление)</b>					<b>14 874,76</b>	<b>5 131,82</b>		
<b>Внутриквартальных ветхих сетей ГВС</b>								
1	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ж.д. №22 до ж.д. №23, мкр. №3	км	0,091			376,32	01.09.2015 г.	А.С.Баранник
2	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес:от т/к 6-7-3П до т/к 6 -7-4П мкр.6	км	0,187	1 864,58			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
3	Капитальный ремонт участка сетей ГВС: Адрес: ТК ж.д.№ 65 - до ж.д. №68,79 мкр-н. №6	км	0,1715	1 348,80			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
4	"Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ГВС ЦПП-56-ж.д. 95 микр. 6»: участок №1-«Капитальный ремонт сетей ГВС от ТК 6-56-1С до ж.д. №71, 72, мкр. №6»	км	0,3095	2 692,08			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
5	"Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ГВС ЦПП-56-ж.д. 95 микр. 6»: участок №2-«Капитальный ремонт сетей ГВС от ТК 6-56-4С до ж.д. №84, мкр. №6»	км	0,25	1 698,61			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
6	"Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ЦПП-56 до т/к ДК "Строитель" , 6 мкр. г. Лянтор"	км	0,1825	3 482,81			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
7	Капитальный ремонт сетей ГВС на участке ул. Салавата Юлаева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (больничный комплекс)	км	0,01	302,38			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
8	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ТК ж.д. 54 к ж.д. 39, 25 1 мкр. г. Лянтор	км	0,146	1 117,42			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
9	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ТК А-42-1Л до ж.д.26 ул. Назаргалеева	км	0,066	925,60			01.09.2015 г.	А.С.Баранник
10	Капитальный ремонт сетей ГВС. Адрес: от ТК А-42-1П до ТК А-42-2П(магазин "Оптима"),ул. И.Глушук	км	0,117		2 794,10		01.09.2015 г.	А.С.Баранник
<b>ИТОГО (двухтрубное исчисление)</b>					<b>9 916,52</b>	<b>3 170,42</b>		
<b>Прочие работы</b>								
<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Количество котельных / количество котлов (работющие без учета консервации)</b>					<b>0,00</b>	<b>23 991,95</b>		
<b>Капитальный ремонт котлов, котельного и вспомогательного оборудования</b>								
<b>Котельная №1</b>								

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)				Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа-Сургутский район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия	всего		
	<b>Прочие работы</b>								
1	Приобретение теплообменников пластинчатых водо-водяных, блок №3	шт.	2			260,00	260,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
2	Капитальный ремонт эл.двигателей на котельной №1	шт.	6			50,00	50,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
3	Покупка деаратора ДА-100 Блок №1	обор.	1			868,46	868,46	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
4	Монтаж ДА-100 Блок №1 с разбором стенки здания котельной	обор.	1			587,04	587,04	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
5	Приобретение охладителя выпара ОВА-8	шт.	1			155,90	155,90	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
6	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2,3) (соединение полумуфт - пальцы) - подпиточные насосы - 2 шт.	шт.	2			50,77	50,77	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
7	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №3)(соединение полумуфт - пальцы) - исходные насосы - 2 шт.	шт.	2			50,77	50,77	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
8	Приобретение питающего насоса ЦНСГ-160-198 с электродвигателями 55 кВт 3000 об/мин	шт.	1			152,30	152,30	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
9	Техническое обследование дымовых труб котлов № 1,2 (до августа 2015)	шт.	2			80,00	80,00	01.08.2015 г.	Л.Н. Шуклина
10	Техническое диагностирование котлов №4, 6 (№4-до сентября 2015; №6- до июня 2015)	шт.	2			71,62	71,62	01.06.2015 г.	Л.Н. Шуклина
11	Техническое диагностирование экономайзера котла №4 ( до сентября 2015)	шт.	1			18,74	18,74	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
12	Теплотехническая наладка котлов № 4, 6 ( до декабря 2015)	шт.	2			1 166,79	1 166,79	01.12.2015 г.	Л.Н. Шуклина
13	Проверка контуров молниезащиты котельной №1	шт.	6			43,99	43,99	01.09.2015 г.	А.В.Войток
14	ПИР системы управления котлов №1-6 котельной №1	шт.	6			1 500,00	1 500,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
15	Монтаж системы управления котлов №1, 2 котельной №1	шт.	2			3 000,00	3 000,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
	<b>ИТОГО</b>			0,00	0,00	8 056,38	8 056,38		
	<b>Котельная №2</b>								
	<b>Прочие работы</b>								
1	Капитальный ремонт электродвигателей	шт.	3	0,00		50,00	50,00	01.09.2015 г.	А.В.Войток
2	Капитальный ремонт котла № 1 с заменой воздуховода	шт.	1			5 074,71	5 074,71	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
3	Приобретение бака - мерника АТВ 5000 (5 м3)	шт.	1			39,46	39,46	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
4	Проверка контуров молниезащиты котельной №2	шт.	4			29,32	29,32	01.09.2015 г.	А.В.Войток
5	Техническое диагностирование котла № 4 (окт.15)	шт	1	0,00		35,81	35,81	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
6	Техническое обследование дымовых труб котлов № 1-4 (срок до авг.15) - 4 шт	шт	4	0,00		160,00	160,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
7	Теплотехническая наладка котлов № 2,4 (срок до 11.15)	шт	2	0,00		1 166,78	1 166,78	01.11.2015 г.	Л.Н. Шуклина
	<b>ИТОГО</b>			0,00	0,00	6 556,08	6 556,08		

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)				Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет округа-Сург. район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия	всего		
	<b>Котельная №3</b>								
	<b>Прочие работы</b>								
1	Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы ст. №7 высотой Н=100м и диаметром устья D <sub>с</sub> =3,6м дека №1	шт.	1			5 611,34	5 611,34	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
2	Приобретение теплообменников пластинчатых водо-водяных	шт.	1			260,00	260,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
3	Проверка контуров молниезащиты котельной №3	шт.	1			73,31	73,31	01.09.2015 г.	А.В.Войток
4	Техническое обследование дымовой трубы (срок 3 кв.15) - 1 шт ( после ремонта)	шт.	1			195,00	195,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
5	Техническое диагностирование котлов №2,3 ( до октября 2015)	шт.	2			97,52	97,52	01.10.2015 г.	Л.Н. Шуклина
6	Теплотехническая наладка котла №2 (срок до 12.15)	шт.	1			853,82	853,82	01.12.2015 г.	Л.Н. Шуклина
7	Приобретение электроприводных заливжек Ду800 на входе в котельную	шт.	7			1 500,00	1 500,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
8	Капитальный ремонт бака аварийной подпитки № 6	шт.	1			250,96	250,96	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
9	Техническое диагностирование бака аварийной подпитки 150 м3	шт.	1			99,18	99,18	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
10	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на исходный насос №2	шт.	1			438,36	438,36	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
	<b>ИТОГО</b>			0,00	0,00	9 379,49	9 379,49		
	<b>Количество ЦТП</b>	шт	38*	0,00	0,00	1 816,47	1 816,47		
	<b>Капитальный ремонт ЦТП</b>								
	<b>Прочие работы</b>								
1	Капитальный ремонт электродвигателей	шт.	12	0,00		50,00	50,00	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
2	Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий ЦТП - 17шт (все которые нам передали), с составлением дефектных ведомостей	шт.	17			1 766,47	1 766,47	01.09.2015 г.	Л.Н. Шуклина
	<b>ИТОГО</b>			0,00	0,00	1 816,47	1 816,47		
<b>2</b>	<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>	км		21 024,04	1 047,52	7 036,66	29 108,22		
	<b>Водоснабжение (однотрубно)</b>	км	86,10	0,00	554,93	2 102,21	2 657,14		
	протяженность магистральных водоводов	км	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	протяженность внутриквартальных водопроводных сетей	км	78,34	0,00	554,93	1 096,83	1 651,76		
	<b>Замена инженерных сетей водоснабжения</b>								
	<b>Магистральных ветках (однотрубно)</b>								
	<b>Внутриквартальных ветках(однотрубно)</b>								
	<b>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</b>								
	<b>Магистральных ветках</b>								
	<b>ИТОГО (однотрубно)</b>	км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	<b>Внутриквартальных ветках</b>								
1	"Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ЦТП-56 до т/к ДК "Строитель", 6 мкр. г..Лянтор"	км	0,006		87,07		87,07	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко
2	Капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК жл. 54 к жл. 39, 25 1 мкр. г. Лянтор	км	0,149		467,86		467,86	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)				Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа-Сургут. район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия	всего		
3	Устранение порыва пожарного водовода, на перекрестке ул. Таежной и ул. Магистральной	км	0,01			258,51	258,51	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко
4	ПИР на реконструкцию эстакады магистрального трубопровода по ул. Магистральной	км	1,632			838,32	838,32	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко
	<b>ИТОГО (однотрубно)</b>	км	1,797	0,00	554,93	1096,83	1651,76		
	<i>Реконструкция инженерных сетей водоснабжения</i>								
	<i>Магистральных ветках</i>								
	<b>ИТОГО</b>	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Ремонт технологического оборудования собственными силами</i>								
1	Приобретение насосов SP 46-11N	шт.	2			705,38	705,38	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко
2	Приобретение шкафа управления скважинными насосами Hydro Control MP 204-S	шт.	2			300,00	300,00	01.09.2015 г.	А.Д. Охрименко
	<b>ИТОГО</b>					1005,38	1005,38		
	<i>Ремонт зданий и сооружений</i>								
	<i>Сети ХВС</i>								
	<b>ИТОГО</b>								
	<i>Прочие работы</i>								
1	Капитальный ремонт КНС-85	шт.	1	11529,30	0,00	2210,96	13740,26	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
2	ПИР КНС №81, №79	шт.	2	11 529,30		600,00	600,00	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
3	ПИР. Реконструкция станции доочистки в составе 1-ой очереди КОС-7000	шт.	1			1 610,96	1 610,96	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
	<b>ИТОГО</b>			11529,30	0,00	2210,96	13740,26		
	<b>Протяженность сетей канализации (однотрубно)</b>	км	102,448	9 494,74	492,59	2 723,49	12 710,82		
	<i>Капитальный ремонт канализационных коллекторов</i>								
1	Капитальный ремонт сетей водоотведения. Объект: Напорный коллектор водоотведения "КНС-87- точка врезки в напорный коллектор по ул. Магистральной" г.Лянтор	км	1,45	9 494,74			9 494,74	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
2	Капитальный ремонт самотечного коллектора. Объект: самотечный коллектор мкр. Пионерный, общежитие №4 г.Лянтор	км	0,0255		492,59		492,59	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
3	Капитальный ремонт самотечного коллектора. Объект: самотечный коллектор ж.д. №6, мкр. №7, мкр. №10 г.Лянтор	км	0,03			380,17	380,17	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
4	Капитальный ремонт самотечного коллектора. Объект: самотечный коллектор мкр. №6, у ж.д. №33 г.Лянтор	км	0,013			221,71	221,71	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
5	Капитальный ремонт самотечного коллектора. Объект: самотечный коллектор, ж.д. №21 мкр. №7 г.Лянтор	км	0,0125			315,99	315,99	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев
6	Капитальный ремонт самотечного коллектора Ду 400мм, L=58,5м с узловым колодезем Ду 1420 мм. Н=2,2+5,2 м дома №18 мкр. №4 г.Лянтор	км	0,655			1 805,62	1 805,62	01.09.2015 г.	А.Э. Абдулаев

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)			Сроки исполнения	Ответственный
				бюджет автоном. округа-Сургутский район	местный бюджет-г.п. Лянтор	средства предприятия		
				всего				
	<b>ИТОГО (С НДС)</b>	<b>км</b>	<b>2,186</b>	<b>9494,740</b>	<b>492,590</b>	<b>2723,49</b>	<b>12710,82</b>	
	Ремонт внутриквартирных канализационных сетей							
	ИТОГО (однотрубно)							
	Прочие работы							
	<b>ИТОГО</b>							
<b>4</b>	<b>ГАЗОСНАБЖЕНИЕ</b>							
	протяженность							
	Реконструкция газопровода среднего давления							
	ГРС, ГРП, ГРП и прочее оборудование							
<b>5</b>	<b>Жилой фонд</b>							
	площадь							
	Капитальный ремонт							
	<b>ИТОГО</b>							
	Планный текущий ремонт							
	<b>ИТОГО</b>							
	<b>ИТОГО по предприятию:</b>	тыс. руб.		31 359,87	25 838,80	41 147,32	98 345,99	
	собственные средства предприятия	тыс. руб.				41 147,32		
	целевое финансирование МО - Сургутский район	тыс. руб.		31 359,87			31 359,87	
	целевое финансирование МО - г.п. Лянтор	тыс. руб.			25 838,80		25 838,80	
	<b>Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных</b>	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО (финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ):</b>	тыс. руб.		31 359,87	27 724,75	41 147,32	100 231,94	
	<b>в том числе финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва ** (1885950,35 руб.)</b>	тыс. руб.			1 885,95	0,00	1 885,95	

\* На баланс предприятия 19 ЦТП, 1 ед. бесхозяйное (ЦТП-2 мкр.1), 18 ед ИТП (4 микрорайон ж.д.1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19)  
 \*\* Для создания материально-технического резерва Администрацией г. п. Лянтор закуплены материалы и запасные части на сумму 1 885 950,35 рублей в 2012г.

средства целевого финансирования МО- Сургутский район  
 средства целевого финансирования МО- г.п. Лянтор

В.Г. Агафонов

Главный инженер ЛЭ МУП "УТВив"

Исп. Р.А. Колокольников  
 тел.8(34638)77-600 (доб.80-190)

**Основные показатели мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. по ЛГ МУП "УТВиВ"**

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель
	<b><i>Теплоснабжение (двухтрубно)</i></b>		
1	Протяженность тепловых сетей, в т.ч. ГВС, всего	км	114,01
2	Протяженность ветхих тепловых сетей	км	11,4
3	Замена ветхих сетей в 2015 г.	км	3,37
4	Износ тепловых сетей	%	73,33
5	% замены от общей протяженности	%	2,96
6	% замены от ветхих сетей	%	29,56
7	<b>Рекомендуемо для замены - 4% от протяженности сетей</b>	км	4,56
	<b><i>Водоснабжение (однотрубно)</i></b>		
1	Протяженность водопроводных сетей, всего	км	86,10
2	Протяженность ветхих водопроводных сетей	км	8,6
3	Замена ветхих сетей в 2015 г.	км	1,80
4	Износ водопроводных сетей	%	70,26
5	% замены от общей протяженности	%	2,09
6	% замены от ветхих сетей	%	20,87
7	<b>Рекомендуемо для замены - 4% от протяженности сетей</b>	км	3,44
	<b><i>Канализация (однотрубно)</i></b>		
1	Протяженность канализационных сетей, всего	км	102,448
2	Протяженность ветхих канализационных сетей	км	10,2
3	Замена ветхих сетей в 2015 г.	км	2,19
4	Износ канализационных сетей	%	65,15
5	% замены от общей протяженности	%	2,13
6	% замены от ветхих сетей	%	21,34
7	<b>Рекомендуемо для замены - 4% от протяженности сетей</b>	км	4,10

Начальник ПТО

Исп. Р.А. Колокольников  
тел.8(34638)77-600 (доб.80-190)



И.А. Белоусова

**Финансовые средства, запланированные на подготовку к зиме по объектам ЛГ МУП "УТВиВ"  
на 2015-2016 гг.**

№ п/п	Наименование подготавливаемых объектов	Кол-во запланированных объектов	Источник финансирования, млн. руб				ВСЕГО млн. руб.
			бюджет автон. округа-Сургутск район	местный бюджет- г.пЛянтор	средства предприятия	Другие источники финансир.	
<b>1</b>	<b>Всего по мероприятиям</b>		<b>31,36</b>	<b>25,84</b>	<b>41,15</b>	<b>0</b>	<b>98,35</b>
	<b>в том числе:</b>						
<b>2</b>	<b>Котельные установки</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>		<b>9,99</b>
	строительство новых	0					
	реконструкция и модернизация	0			1,500		
	капитальный ремонт (ед)	0			5,07		
	текущий ремонт и проф.работы	13			3,41		
<b>3</b>	<b>Тепловые сети</b>	<b>114,01</b>	<b>6,82</b>	<b>24,79</b>	<b>8,30</b>		<b>39,91</b>
	реконструкция и модернизация	0					
	капитальный ремонт (км 2-хтрубно)	3,37	6,82	24,79	8,30		39,91
	текущий ремонт и проф.работы	110,6					
<b>4</b>	<b>Замена ветхих тепловых сетей:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	строительство новых						
<b>5</b>	<b>Водопроводные сети</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>1,10</b>		<b>1,65</b>
	реконструкция и модернизация	0			0,84		0,84
	капитальный ремонт	1,80	0,00	0,55	0,26		0,81
	текущий ремонт и проф.работы	84,30					
<b>6</b>	<b>Замена ветхих водопроводных сетей:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	строительство новых						
<b>7</b>	<b>Центральные тепловые пункты**:</b>	<b>38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>
	строительство новых	0					
	реконструкция и модернизация*	0					
	капитальный ремонт	0					
	текущий ремонт и проф.работы	38		0,00	0,05		0,05
<b>8</b>	<b>Газопроводы:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	строительство новых						
	реконструкция и модернизация						
	капитальный ремонт						
	текущий ремонт и проф.работы						
<b>9</b>	<b>Жилищный фонд:</b>						
	строительство новых						
	реконструкция и модернизация						
	капитальный ремонт (м2)						
	текущий ремонт и проф.работы						

Начальник ПТО

И.А. Белоусова

## Примечания:

\*данная форма не отражает затраты на капитальный ремонт, реконструкцию и т.д. объектов в целом с учетом работ для вспомогательного технологического оборудования, объектов ВОС, КОС, КНС, котельного вспомогательного оборудования.

\*\*с учетом ИТП

Исп. Р.А. Колокольников  
тел.8(34638)77-600 (доб.80-190)