

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. ЛГ МУП "УТВиВ" по состоянию на 28.12.2017 г.

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Финансовые средства, тыс. руб. (с НДС)				Договор, подрядная организация, с/фактура	Счет-фактура	Фактическое выполнение работ, сумма, руб. с НДС	Примечание
				бюджет автон. округа-Сург. район	местный бюджет-г.п.Лянтор	средства предприятия	План - Финансовые средства, тыс. руб. с (НДС) всего				
п/п		измер.									
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	км	114,01	0,00	18 806,14	52 607,83	71 413,97				
	протяженность магистральных тепловых сетей (двухтрубном)	км	13,705	0,00	16 946,14	0,00	16 946,14				
	протяженность внутриквартальных сетей (в двухтрубном с учетом ГВС)	км	100,30	0,00	1 860,00	19 284,28	21 144,28				
	<u>Замена инженерных сетей теплоснабжения:</u>										
	<i>Магистральных ветхих (двухтрубно)</i>	км	0,00								
	<i>Внутриквартальных ветхих(двухтрубно)</i>	км	0,00								
	ИТОГО	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения:</u>										
	<i>Магистральных ветхих</i>	км	0,00								
	ИТОГО	км	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения</u>										
	<i>Магистральных ветхих:</i>										
1	Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология "труба в трубе") на участке " Магистральные сети "Котельная №1 - Котельная №3, ул. Магистральная"	км	0,421	0,00	16 946,140	0,00	16 946,14	Контракт №0587300001217000015-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 29.06.2017	С/ф № 248 от 30.09.2017	14 658 411,58	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
	ИТОГО (двухтрубное исчисление)	км	0,421	0,00	16 946,14	0,00	16 946,14			14 658 411,58	
	<u>Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения:</u>										
1	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д.17, 27 микрорайон №6	км	0,195	0,00	0,00	1 974,97	1 974,97	Договор № 188-ЗК от 26.12.2016г. ООО "Сибстройсервис"	С/ф №114 от 27.06.17	2 043 818,71	
2	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: территория детского сада "Ромашка" микрорайон №3	км	0,130	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Договор № 188-ЗК от 26.12.2016г. ООО "Сибстройсервис"	С/ф №104 от 13.06.18	1 967 482,95	
3	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ж/д 26 до ж/д 30 ул. Назаргалеева	км	0,044	0,00	0,00	709,58	709,58	Контракт № 0587300001217000013-0503694 ООО "Сибстройсервис" - 21.07.2017	С/ф №268 от 13.09.2017	567 666,85	
4	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ТК 7-73-2С до ж.д. №37, мкр №7	км	0,352	0,00	0,00	3 940,64	3 940,64	Контракт № 058730001217000006-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 27.07.2017	С/ф № 269 от 16.11.2017	3 379 100,64	
5	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. От тк Б-42-1 до тк Б-42-2 ул. Назаргалеева 12	км	0,054	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	Контракт №0587300001217000016-0503694-01 ООО "Аквасеть"	С/ф № 491 от 28.09.17г.	1 160 990,00	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Предприятие работает без НДС
6	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№16, №27, микрорайон №10	км	0,149	0,00	0,00	2 980,99	2 980,99	Контракт №0587300001217000012-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 29.06.2017	С/ф №210 от 11.09.17	2 122 651,83	

7	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№18, №21, микрорайон №10	км	0,092					включено дополнительно	Контракт №0587300001217000023-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 08.06.2017	С/ф №140 от 10.07.18	1 101 395,95	работы выполнены за счет средств предприятия
8	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: от ул.Комсомольская ж.д. №1 до жд №17,18	км	0,157					включено дополнительно	Контракт № 0587300001217000068-0503694-02 "Стройсервис" - 23.08.2017	С/ф № 73 от 31.08.17г.	321 288,44	работы выполнены за счет средств предприятия
9	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: 2 мкр. от ТК 2-70-5 п до ж.д. №51,52	км	0,116					включено дополнительно	Контракт № 0587300001217000069-0503694-02 ООО "Стройсервис" - 23.08.2017	С/ф № 72 от 31.08.17г.	253 081,68	работы выполнены за счет средств предприятия
ИТОГО (двухтрубное исчисление)			км	1,289	0,00	1 860,00	11 606,18	13 466,18			12 917 477,05	
Внутриквартальных ветхих сетей ГВС:												
1	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д.17, 27 микрорайон №6	км	0,1675	0,00	0,00	1 681,39	1 681,39		Договор № 188-ЗК от 26.12.2016г. ООО "Сибстройсервис"	С/ф №114 от 27.06.17	1 362 545,81	
2	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: территория детского сада "Ромашка" микрорайон №3	км	0,13	0,00	0,00	1 579,18	1 579,18		Договор № 188-ЗК от 26.12.2016г. ООО "Сибстройсервис"	С/ф №104 от 13.06.18	1 311 655,30	
3	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ж/д 26 до ж/д 30 ул. Назаргалеева	км	0,044	0,00	0,00	304,10	304,10		Контракт № 0587300001217000013-0503694 ООО "Сибстройсервис" - 21.07.2017	С/ф №268 от 13.09.2017	446 023,95	
4	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ТК 7-73-2С до ж.д. №37, микрорайон №7	км	0,324	0,00	0,00	1 688,84	1 688,84		Контракт № 0587300001217000006-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 27.07.2017	С/ф № 269 от 16.11.2017	2 252 733, 76	
5	Капитальный ремонт участка сетей ТВС. От тк Б-42-1 до тк Б-42-2 ул. Назаргалеева 12	км	0,059	0,00	0,00	124,593	124,593		Контракт №0587300001217000016-0503694-01 ООО "Аквасеть" -	С/ф № 491 от 28.09.17г.	813 683,38	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Предприятие работает без НДС
6	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№16, №27, микрорайон №10	км	0,149	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00		Контракт №0587300001217000012-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 29.06.2017	С/ф №210 от 11.09.17	2 021 573,18	
7	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№18, №21, микрорайон №10	км	0,092					включено дополнительно	Контракт №0587300001217000023-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 08.06.2017	С/ф №140 от 10.07.18	734 263,97	работы выполнены за счет средств предприятия
8	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: от ул.Комсомольская ж.д. №1 до жд №17,18	км	0,1345					включено дополнительно	Контракт № 0587300001217000068-0503694-02 "Стройсервис" - 23.08.2017	С/ф № 73 от 31.08.17г.	273 690,62	работы выполнены за счет средств предприятия
9	Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: 2 мкр. от ТК 2-70-5 п до ж.д. №51,52	км	0,116					включено дополнительно	Контракт № 0587300001217000069-0503694-02 ООО "Стройсервис" - 23.08.2017	С/ф № 72 от 31.08.17г.	253 081,68	работы выполнены за счет средств предприятия
ИТОГО (двухтрубное исчисление)			1,216	0,00	0,00	7 678,10	7 678,10				7 216 517,89	
Капитальный ремонт котлов, котельного и вспомогательного оборудования												
Котельная №1												
Прочие работы												

1	Теплотехническая наладка ХВО	об	1	0,00	0,00	135,00	135,00	Договор №170-3К от 05.12.2017 ООО "КотлоХимЭксперт"	Сфкт №8 от 27.03.2017	195 220	
2	Приобретение охладителя выпара ОВА-2 на ДА-50 №2,3 блок №2	шт.	2	0,00	0,00	140,00	140,00	Контракт № 0587300001217000049-0503694-01 ООО "Торговый дом НЭТО" 09.08.2017	Счет-фактура № 408 от 24.08.2017	149 499,98	
3	Техническое обследование дымовых труб котлов №3,4,5,6	шт.	4	0,00	0,00	80,50	80,50	Контракт №0587300001217000033-0503694-01 ООО "ЮТАР" - 27.06.2017	Счет-фактура № 423 от 08.08.2017	141 509,79	
4	Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных	об	1	0,00	0,00	200,00	200,00	контракт № 0587300001217000079-0503694-02"Алтайтехноинжиниринг" от 26.09.2017	Счет № 499 от 08.11.2017	45 651,52	Предприятие работает без НДС, сумма указана без учета НДС 18%
5	Приобретение солевого насоса X- 50/32/125СД с электродвигателем 4кВт	компл.	1	0,00	0,00	50,00	50,00		Закупочную процедуру перенесли 2018 год		
6	Техническое диагностирование экономайзеров котлов №5,6	шт.	2	0,00	0,00	40,00	40,00	Договор № 20 (пго) от 13.03.2017 ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура № 00000030 от 23.03.2017	47 783,92	Предприятие работает без НДС, сумма указана без учета НДС 18%
7	Техническое диагностирование котла №3	шт.	3	0,00	0,00	35,00	35,00	Договор № 20 (пго) от 13.03.2017 ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура № 00000171 от 12.10.2017	33 459,20	Предприятие работает без НДС, сумма указана без учета НДС 18%
8	Теплотехническая наладка котлов № 1,3	шт.	3	0,00	0,00	600,00	600,00	Контракт 0587300001217000089-0503694-01 заключен 23.11.2017			Окончание работ 21.02.2017 Наладка котла №1 Сумма контракта 176 541,715
9	Выполнение работ по капитальному ремонту экономайзера	шт.	0	включено дополнительно				Контракт 0587300001217000071-0503694-01	Счет №1 от 22.09.2017г.	414 765,28	
10	Муфта в сборе (Две полумуфты в + резиновые вставки), Grundfos, для насоса NKG)	шт	0	включено дополнительно				Контракт №0587300001217000029-0503694-01	счет-фактура №36 от 31.08.2017	280 003,52	
ИТОГО				0,00	0,00	1 280,50	1 280,50			1 307 893,21	
Котельная №2											
Прочие работы											
1	Капитальный ремонт котла ДЕВ-25 и воздуховода, ст. №1 котельная №2	шт	1	0,00	0,00	5 233,05	5 233,05	Контракт №0587300001217000019-0503694-01 ЗАО ПК "Котлострой" - 09.06.2017	Счет №140 от 10.10.2017 г.	4 605 083,41	
2	Приобретение насосного агрегата К-100-80-160 (блок №2,3) (соединение полумуфт - пальцы) - исходные насосы - 2 шт.	шт	2	0,00	0,00	95,00	95,00	Контракт 0587300001217000084	С/ф НВАВ 0010594 от 08.11.2017	75 950,00	
3	Теплотехническая наладка котлов № 1,3	шт	2	0,00	0,00	400,00	400,00	Контракт 0587300001217000089-0503694-01 заключен 23.11.2017			Окончание работ 21.02.2017 г. Сумма контракта 176 541,715
4	Техническое диагностирование котла	шт	1	0,00	0,00	50,00	50,00	Договор № 20 (пго) от 13.03.2017 ООО "Промтехмонтаж"	Счет-фактура № 00000171 от 12.10.2017	39 481,86	
5	Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий котельных	об	1	0,00	0,00	150,00	150,00	контракт № 0587300001217000079-0503694-02"Алтайтехноинжиниринг" от 26.09.2017	Счет № 499 от 08.11.2017	41 000,00	Предприятие работает без НДС, сумма указана без учета НДС 18%

2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ		км	6 084,16	0,00	12 151,71	18 235,87					
Водоснабжение		км	86,10	0,00	0,00	1 632,69	1 632,69				
протяженность магистральных водоводов		км	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
протяженность внутриквартальных водопроводных сетей		км	78,34	0,00	0,00	700,00	700,00				
<i>Замена инженерных сетей водоснабжения</i>											
<i>Магистральных ветхих (однотрубно)</i>											
<i>Внутриквартальных ветхих(однотрубно)</i>											
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</i>											
<i>Магистральных ветхих</i>											
ИТОГО (однотрубно)		км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0	
<i>Внутриквартальных ветхих</i>											
Капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№16, №27, микрорайон №10		км	0,131	0,00	0,00	700,00	700,00	Контракт №0587300001217000012-0503694-01 ООО "Сибстройсервис" - 29.06.2017	С/ф№210от 11.09.17	909 707,92	
Капитальный ремонт участка сетей ТВС. От тк Б-42-1 до тк Б-42-2 ул. Назаргалеева 12		км	0,037	0,00	0,00	0,00	0,00	Контракт №0587300001217000016-0503694-01 ООО "Аквасеть"	счет № 491 от 28.09.17г.	9 920,24	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Предприятие работает без НДС
ИТОГО (однотрубно)		км	0,168	0,000	0,000	700,000	700,000			919 628,16	
<i>Реконструкция инженерных сетей водоснабжения</i>				0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>Магистральных ветхих</i>				0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО		км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
<i>Ремонт технологического оборудования собственными силами</i>											
1	Замена фильтрующего материала ФОВ	тн.	1	0,00	0,00	500,00	500,00				Исключено
2	Поставка трансформатора на ТП №35	шт.	1	0,00	0,00	432,69	432,69	Контракт № 0587300001217000050 от 26.07.2017 г."ОООЭТК-С"	С/ф 3 70 от 09.08.2017г.	412 040	
ИТОГО				0,00	0,00	932,69	932,69			412 040	
<i>Ремонт зданий и сооружений</i>											
ИТОГО											
Прочие работы				0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0,00				
Протяженность сетей канализации		км	102,448	6 084,16	0,00	10 519,02	22 811,97				
<i>Капитальный ремонт канализационных коллекторов</i>											
1	Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул. Виктора Кингисеппа	км	0,6	0,00	6 208,787	0,00	6 208,79	Контракт №0587300001217000063-0503694-01 "Сибстройсервис" 30.08.2017	С/ф245 от 17.10.2017г. - уточнить	6 208 787,12	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
2	Ремонт магистрального самотечного коллектора водоотведения Ду 400 мм L-285 м и Ду300 мм L-156 м. Адрес ул.В. Кингисеппа и ул. Парковая.(метод санации SPR)	км	0,441	6 084,16	0,000	5 869,17	11 953,33				Работы будут выполняться в 2018 году.
ИТОГО (однотрубно)		км	1,041	6084,16	6208,79	5869,17	18162,12			6 208 787,12	
<i>Ремонт внутриквартальных канализационных сетей</i>											
ИТОГО (однотрубно)											
Прочие работы											
1	Выполнение работ по прокладке второго ввода на КНС № 81, 46, 84, 102, 108.	шт.	5	0,00	0,00	2399,85	2399,85	Контракт №0587300001217000009-0503694-02 ООО "ЭМА" 25.05.2017	Счет № 309 от 22.08.2017	2 399 854,50	

2	Чистка РВС №2,3	шт.	2	0,00	0,00	1000,00	1000,00	Контракт №0587300001217000022-0503694-01 ООО "Стройсервис" - 15.06.2017	счет №69 от 22.08.2017г	1 146 000	Предприятие работает без НДС, сумма указана без учета НДС 18%
3	Поставка насосов CM200-150-400-6	шт.	2	0,00	0,00	200,00	200,00	Контракт 0587300001217000060-0503694-01 "Гидромашина" 23.08.2017	счет № 1357 от 06.09.2017 г.	238 255,56	
4	Покупка насоса Grundfos KHC-87	шт.	1	0,00	0,00	250,00	250,00				Закупочная процедура перенесена на 2018 год
5	Техническое диагностирование РВС №2,3	шт.	2	0,00	0,00	800,00	800,00	Контракт №0587300001217000051-0503694 ООО"Центр технической экспертизы и аудита"Алтай техноинженерия"	счет № 475 от 2610.2017	320 000	
ИТОГО						4 649,85	4 649,85			4 104 110,06	
4	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
	протяженность										
	Реконструкция газопровода среднего давления										
	ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование										
5	Жилой фонд										
	площадь										
	Капитальный ремонт										
	ИТОГО										
	Плановый текущий ремонт										
	ИТОГО										
ИТОГО по предприятию:											
собственные средства предприятия						66 989,01				36 642 212,59	
	целевое финансирование МО - Сургутский район			6 084,16			6 084,16			0,00	
	целевое финансирование МО - г.п. Лянтор				25 014,93		25 014,93			22 851 792,32	
	Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	ВСЕГО (финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ):	тыс. руб.		6 084,16	27 052,44	66 989,01	100 125,60			59 494 004,91	
	в том числе финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва ** (2 037 513,68 руб.)	тыс. руб.		2 037,51	0,00	2 037,51					

* На балансе предприятия 19 ЦТП, 1 ед. бесхозяйное (ЦТП-2 мкр.1), 18 ед ИТП (4 микрорайон ж.д.1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19)

** Для создания материально-технического резерва Администрацией г. п. Лянтор закуплены материалы и запасные части на сумму 2 037 513,68 рублей в 2016 году.

■ средства целевого финансирования МО- Сургутский район
■ средства целевого финансирования МО- г.п. Лянтор

И.о заместителя директора по производству - начальника ПТО

И.А. Белоусова

Исп. С.В. Войтюк
тел.8(34638)77-600 (доб.80-190)